

KLASA: 325-02/16-13/01
URBROJ: 2167-01-03/4-15-2
Poreč - Parenzo, 11.03.2016.g.

174/16

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLICA DI CROAZIA	
ŽUPANIJA ISTARSKA REGIONE ISTRIANA	
GRAD POREČ PARENZO CITTÀ DI POREČ-PARENZO	
2167-01 - Gradsko vijeće Consiglio municipale	
Primljeno:	15-03-2016
Klasifikacijska oznaka:	Org. jed.
011-01/16-01/08	07
Urudžbeni broj	Prij. Vrij.
39-16-2	

Republika Hrvatska
Istarska županija
GRAD POREČ - PARENZO
CITTÀ DI POREČ - PARENZO
GRADSKO VIJEĆE
Obala m. Tita 5
n/r predsjednika, g. Adriana Jakusa

PREDMET: Vijećničko pitanje, provedba EU projekta
- odgovor, dostavlja se

Poštovani,

Nastavno na Vaš dopis KLASA: 011-01/16-01/08, URBROJ: 2167/01-07-16-1 od 26.01.2016. godine, u prilogu ovog dopisa dostavljamo izvješće o tijeku realizacije EU projekta Poreč - Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča.

S poštovanjem,


Direktor
Milan Laković, dipl.ing.




**ODVODNJA
POREČ d.o.o.**
za djelatnost javne odvodnje
www.odvodnjaporec.hr

Dostaviti:

- 1) Naslovu,
- 2) Arhiva, ovdje.



IZVJEŠĆE O REALIZACIJI EU PROJEKTA POREČ
SUSTAV ODVODNJE S UREĐAJIMA ZA PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA GRADA POREČA

na dan 07.03.2016.g.

Naziv projekta:	Projekt Poreč - Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda
Sektor:	Zaštita okoliša
Izvor financiranja (program):	IPA III B komponenta - zaštita okoliša
Odobren za sufinanciranje:	01. srpnja 2013. godine
Korisnici projekta:	Grad Poreč i Općine Tar - Vabriga, Funtana i Vrsar
Vrijednost projekta:	501.218.004,00 kn
Razdoblje provedbe projekta:	rujan 2014. - siječanj 2018.
Obuhvat projekta:	Područje aglomeracije Poreč sa ukupno 137.500 ES

Uvod

Tragom inicijative vijećnika sa sjednice Gradskog vijeća održane 26.01.2016. godine, podnosimo izvješće o tijeku realizacije EU projekta Poreč od početka njegove provedbe, odnosno od odobrenja projekta od strane Europske komisije (01.07.2013. godine), a što se poklapa sa promjenama u upravljačkoj strukturi poduzeća Usluga Poreč d.o.o. nakon čega je ostvaren kontinuitet u vođenju EU projekta Poreč.

Nakon odobrenja, započele su aktivnosti na raspisivanju 5 predviđenih postupaka javne nabave tijekom kojih je zatečena određena neriješena problematika, točnije - imovinsko pravni odnosi, projekti za koje u prethodnim fazama gradnje nisu ishodovane potrebne građevinske dozvole (Gulići, Kukci), projekti, njih čak desetak, za koje je trebalo izvršiti preprojektiranje, a što podrazumijeva određene, obično dugotrajne, procedure te nedefinirani kriteriji po pitanju provedbe postupka nadmetanja za izgradnju UPOV-a koja je u konačnici rezultirala zakašnjelim potpisivanjem ugovora.

Potrebno je spomenuti i nedoumice oko primjene Zakona o turističkom zemljištu, što je predstavljalo jednu od najvećih prepreka za rješavanje imovinsko pravnih poslova. Bilo je potrebno učestalo apelirati pri nadležnim službama za žurno rješavanje postupaka imovinsko pravnih odnosa EU projekta Poreč, u što je uloženi veliki angažman i trud djelatnika Odvodnje.

U narednim mjesecima uloženi su znatni naponi kako bi se navedena problematika čim kvalitetnije i brže privela kraju te time ispoštivali rokovi zadani u Aplikaciji projekta. Tim Odvodnje Poreč d.o.o. koji se, uz Voditelja projekta, sastoji od 6 članova, svakodnevno je angažiran na praćenju i realizaciji ovog iznimno složenog projekta.

Za ilustraciju prethodno navedenog, naglašavamo kako postojeći kanalizacijski sustav grada Poreča, koji je građen 40 godina, sadrži 165 kilometara kolektora, a ovim projektom izgraditi će se dodatnih 63 kilometra i rekonstruirati 23 kilometra kanalizacijske mreže u samo 16 mjeseci.

Svi predviđeni ugovori projekta Poreč potpisani su. Pored ugovora o nadzoru, izvođenje radova je ugovorilo 8 članica konzorcija sa ukupno 18 građevinskih tvrtki pri čemu je zastupljena lokalna operativa. U sklopu ugovora za proširenje kanalizacijske mreže dosad je položeno 43 kilometara cijevi, te na ugovoru za izmještanje postojećih UPOV-a i rekonstrukciju postojeće mreže još 15 kilometara cijevi što je ukupno 58 kilometara kanalizacijske mreže izvedene u periodu od 12 mjeseci.

Aktivnosti na projektu redovito se prate i analiziraju na internim sastancima i tjednim koordinacijama. Izvođenje radova nadgleda tim nadzornih inženjera koji se sastoji od 11 stručnih članova i tim Odvodnje Poreč d.o.o. koji se, uz Voditelja projekta, sastoji od 6 članova.

Tim nadzornih inženjera i 2 djelatnika Odvodnje svakodnevno obilaze otvorena gradilišta te u međusobnoj suradnji djelotvorno rješavaju uočenu problematiku poštujući pritom sve zakonske regulative uz nastojanje da kvaliteta radova bude na čim većoj razini, uz postizanje urednosti gradilišta. Također, cilj je svih sudionika u provedbi projekta u najvećoj mogućoj mjeri prilagoditi tehnička rješenja na terenu stvarnim potrebama i željama budućih korisnika sustava, zbog kojih se i provodi cijeli projekt.

Projektne elementi

Nakon provedbe 5 složenih postupaka javne nabave, potpisani su svi ugovori za realizaciju projekta:

1. Ugovor o provedbi stručnog nadzora

2. Ugovor za proširenje kanalizacijske mreže na dodatna naselja

Službeni početak provedbe ugovora za izgradnju proširenja mreže bio je u prosincu 2014. godine.

Do datuma ovog izvješća, dovršena je izgradnja po 6 obuhvata, odnosno građevinskih dozvola (Bolnica, Hena - Molindrio, Kukci, Stari Červar, Radoši, Mugeba kolektor). Predstoji asfaltiranje u naseljima Musalež (mreža naselja), Valkarin - Musalež - St. Diklić (kolektor), Cancini, Vergotini. Radmani (mreža naselja) i Gulići.

Radovi su u tijeku u naseljima Červar Porat, Nova Vas, Magrini i Blagdanići, Mihatovići, St. Portun, St. Vodopija, Peškera, Varvari, Radmani (kolektor), Žbandaj (mreža naselja), St. Grbinovica, Mugeba (mreža naselja) Kadumi i Buići gdje je na snazi i privremena prometna regulacija.

Uskoro će započeti radovi u naseljima Žbandaj (kolektor), St. Diklić i Valkarin (mreža naselja).

U prilogu ovom izvješću nalazi se tablica realizacije radova po ovom ugovoru (prilog 1).

3. Ugovor za izmještanje postojećih UPOV-a i rekonstrukciju postojeće kanalizacijske mreže

Službeni početak provedbe ugovora za izmještanje uređaja i rekonstrukciju mreže bio je u veljači 2015. godine.

Gradilišta su trenutno otvorena na području turističkog kompleksa Zelena laguna (CS Mornarica, kod hotela Albatros, od ulaza u autokamp Bijela uvala prema CS Nogometno igralište), Materada (na dijelu glavnog kolektora Vinarski podrum - Materada kod „Kantine“ prema Šetalištu A. Restovića te od izlazne jame mikrotunela kod hotela Park prema CS Materada) i Lanterna (autokamp Solaris). Također, započela je rekonstrukcija CS Park Olge Ban i iskop jame za nove CS Materada i Sv. Martin.

U prilogu ovom izvješću nalazi se tablica realizacije radova po ovom ugovoru (prilog 2).

4. Ugovor za izgradnju četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja

Izvođač je uveden u posao u rujnu 2015. godine. Vrijednost ovog ugovora iznosi 291.336.347,49 kn i najzahtjevniji je ugovor projekta Poreč.

Njegovom provedbom bit će izgrađena četiri nova MBR uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ukupnog kapaciteta 137.500 ES koji će pročišćavati otpadnu vodu do trećeg, najvišeg stupnja. Osim toga, ugovorom je također predviđena izgradnja postrojenja za solarno sušenje i postrojenja za kompostiranje mulja.

U tijeku je faza projektiranja uređaja za što izvođač ima na raspolaganju 6 mjeseci. Početak radova na izgradnji planira se u narednim mjesecima.

5. Ugovor za nabavu opreme za održavanje i upravljanje sustavom odvodnje i nabavu i implementaciju GIS-a

Kroz ovaj je ugovor predviđena nabava različite opreme za potrebe funkcioniranja i održavanja cjelokupnog sustava odvodnje: kombiniranog vozila za čišćenje i uklanjanje nečistoća iz kanalizacijskih cijevi, specijalnog vozila za usisavanje fekalija, kamere za CCTV inspekciju cijevi, specijalnog vozila za prijevoz i pražnjenje preša i kontejnera, hardvera i softvera za uspostavu geoinformacijskog sustava (GIS), opreme za bypass prilikom izvođenja radova i/ili CCTV inspekcije te razne sigurnosne opreme.

Zbog specifičnosti navedene opreme, nabava je bila podijeljena u tri grupe. Ugovori su potpisani 11.02.2016. godine, a rok isporuke je u kolovozu 2016. godine.

Dinamika izvođenja radova

Do datuma ovog izvješća izgrađeno je 43 kilometara nove kanalizacijske mreže od ukupno planiranih 63 kilometra (68,5%). Financijska realizacija ugovora za proširenje mreže na dodatna naselja iznosi 19.634.110,53 odnosno 31% ugovorenog iznosa.

Također, izvedeno je 15 kilometara kolektora od ukupno planiranih 23 kilometra (68%) od kojih 2 kilometra tehnologijom sanacije kolektora bez kopanja te 2 nove crpne stanice od predviđenih 6 crpnih stanica. Financijska realizacija ugovora za izmještanje uređaja i rekonstrukciju mreže iznosi 22.323.350,19 kn, odnosno 39% ugovorenog iznosa.

U prilogu ovom izvješću nalazi se tablica financijske realizacije po ugovorima (prilog 3).

Osvrt na radove u Mjesnom odboru Nova Vas

Radovi na izgradnji kanalizacijske mreže naselja u sklopu MO Nova Vas odvijaju se prema posljednjem vremenskom planu Izvođača radova, po kojem je završetak predviđen 15.04.2016. godine.

U naselju Kukci dovršeni su svi radovi, dok su u naselju Cancini preostali samo asfaltni radovi. U preostalim naseljima MO Nova Vas (Magrini i Blagdanići, Nova Vas i Brčići, Mihatovići) u tijeku su radovi na izgradnji kanalizacijske mreže.

Tim Odvodnje u suradnji s timom nadzornih inženjera čini sve kako bi radovi bili dovršeni kvalitetno i u skladu s rokovima. Očekuje se revizija dinamičkog plana od strane izvođača radova obzirom da je, na temelju trenutne dinamike, razvidno da će radovi biti okončani nakon spomenutog datuma.

Pregled izvora financiranja projekta

Ukupna vrijednost projekta iznosi 501.218.004,00 kn.

U skladu sa uvjetima Dvostranog sporazuma potpisanog između Vlade RH i Europske Komisije te Ugovora o sufinanciranju, projekt se financira iz sredstava Kohezijskog fonda u udjelu od 74% (370.938.227,58 kn) te Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskih voda i lokalne zajednice (Grad Poreč – Parenzo, Općina Tar – Vabriga, Općina Vrsar i Općina Funtana) u udjelu od 8,66% (43.426.592,14 kn). Lokalna komponenta ukupno iznosi 130.279.776,42 kn (26%).

Zahtjevi za nadoknadu sredstava i kontrola

Sukladno članku 15.21 Općih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Odvodnja Poreč d.o.o. je u redovnom postupku dostavila Hrvatskim vodama, kao Posredničkom tijelu, 15 Zahtjeva za nadoknadu sredstava, uz Izvješće o napretku projekta i ostalu popratnu dokumentaciju.

Ukupno potraživani iznos po do sada dostavljenim Zahtjevima iznosi 75.503.446,09 kn na temelju dostavljenih zahtjeva za isplatu predujma i odobrenih privremenih situacija izvođača radova.

Kao nositelj projekta, Odvodnja Poreč d.o.o. dužna je pružati informacije i omogućiti pristup relevantnim dokumentima svim tijelima koja sukladno institucionalnom ustroju provedbe strukturnih instrumenata imaju obvezu kontrole projekta (MRRFEU - koordinacijsko tijelo, ARPA - revizijsko tijelo, Ministarstvo financija - tijelo za ovjeravanje, MZOiP - upravljačko tijelo Operativnog programa Okoliš, Ministarstvo poljoprivrede - posredničko tijelo razine 1 i Hrvatske vode - posredničko tijelo razine 2).

Suradnja sa posredničkim tijelima, Hrvatskim vodama i resornim ministarstvima koja prate i svesrdno pomažu realizaciju projekta od samog početka, može se ocijeniti korektnom i teži zajedničkom ostvarenju cilja, a to je provedba projekta uz postizanje najviše razine kvalitete izvedenih radova u zadanim rokovima.

Osiguranje izvora financiranja lokalne komponente

Od samog početka provedbe projekta, intenzivno se radilo na ishodovanju najpovoljnijeg izvora financiranja.

Interes za sudjelovanje u financiranju projekta iskazale su dvije banke, Europska banka za obnovu i razvoj te Hrvatska banka za obnovu i razvoj.

U cilju kvalitetnog razmatranja te donošenja odluke o izboru pristiglih ponuda, imenovano je Povjerenstvo čiji je osnovni zadatak bio predložiti Upravi Društva prihvatljiviju ponudu.

Nakon što su dobivene sve informacije, održane sjednice i konzultacije sa stručnjacima iz područja financija te iscrpile mogućnosti pregovaranja oko uvjeta kredita, Povjerenstvo je donijelo svoj Zaključak, odnosno Odluku o odabiru Europske banke za obnovu i razvoj kao povoljnije i prihvatljivije ponude, koja je predložena i prihvaćena od strane Uprave Društva.

Na sjednici Nadzornog odbora dana 28. listopada 2015. godine, ugovor o kreditu prezentiran je Nadzornom odboru te članovima Stručnog povjerenstva za provedbu projekta. Na istoj sjednici donesena je Odluka o kreditnom zaduživanju kojom se ovlašćuje direktora za potpisivanje ugovora o kreditu i poduzimanje svih radnji potrebnih za realizaciju kredita.

Po prikupljenoj potrebnoj dokumentaciji za sklapanje ugovora, Grad Poreč – Parenzo uputio je zahtjev Ministarstvu financija za odobrenje istog.

Ministarstvo je izdalo suglasnost dana 16.12.2015. godine te je ugovor o kreditnom zaduživanju u iznosu od 4.000.000,00 EUR potpisan 22.12.2015. godine.

Sukladno članku 4.01. Ugovora o kreditu, banka (u svojstvu založnog vjerovnika) se obvezuje obaviti prvu isplatu pod uvjetom prethodnog ispunjenja propisanih preduvjeta, između ostalog, sklapanje Ugovora o zalogu bankovnog računa, te Ugovora o osiguranju novčane tražbine ustupanjem tražbina po osnovi osiguranja.

a) Ugovor o zasnivanju založnog prava na bankovnom računu

Sukladno Ugovoru o kreditu, dana 23.02.2016. godine Odvodnja Poreč d.o.o. zaključila je s Europskom bankom za obnovu i razvoj Ugovor o zasnivanju založnog prava na bankovnom računu KLASA: 363-02/14-12/73, URBROJ: 2167-01-03/1-16-15 radi zasnivanja valjanog založnog prava nad pričuvnim računom za podmirivanje duga kao sredstvo osiguranja tražbine koju založni vjerovnik ima prema založnom dužniku temeljem ili u svezi s Ugovorom o kreditu.

b) Ugovor o zasnivanju založnog prava na tražbinama

Sukladno Ugovoru o kreditu, dana 23.02.2016. godine Odvodnja Poreč d.o.o. zaključila je s Europskom bankom za obnovu i razvoj Ugovor o zasnivanju založnog prava na tražbinama

KLASA: 363-02/14-12/73, URBROJ: 2167-01-03/1-16-16 radi zasnivanja valjanog založnog prava nad Policom osiguranja kao sredstvo osiguranja tražbine koju založni vjerovnik ima prema založnom dužniku temeljem ili u svezi s Ugovorom o kreditu.

Trenutno je u tijeku vrlo složena procedura prikupljanja dokumentacije kao preduvjet za upućivanje prvog zahtjeva za isplatu sredstava.

Ponovno korištenje pročišćene otpadne vode

Cilj izgradnje novog sustava i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda nije samo zaštita okoliša već i ponovna upotreba pročišćene otpadne vode, kako za zalijevanje, tako i za navodnjavanje zelenih površina u svrhu zaštite vodnih resursa.

U tu svrhu vrše se pripreme radnje za gradnju sustava za navodnjavanje na lokacijama Lanterna, Poreč Sjever i Poreč Jug.

Turistička poduzeća iskazala su interes za korištenje pročišćene vode pa je sa tvrtkom Valamar Riviera sklopljen ugovor za preuzimanje vode sa budućih uređaja Lanterna i Poreč Sjever. Intencija tvrtke Valamar Riviera je korištenje pročišćene vode za potrebe turističkog naselja Borik u Poreču te za potrebe cijelog područja turističkog naselja Lanterna, uključujući kamp Solaris i kamp Lanterna.

U tijeku je definiranje načina buduće suradnje sa tvrtkom Plava Laguna koja bi pročišćenu vodu koristila za područje kod hotela Materada, hotela Park te turističkog naselja Zelena laguna.

Za tvrtku Agrolaguna u ovom trenutku nije moguće reći iz kojih će projekata i na koji način upotrebljavati pročišćenu vodu.

U aglomeraciji Poreč jug projektom je predviđeno zalijevanje budućeg golf igrališta Zelena Laguna pročišćenom vodom sa novog uređaja Poreč jug.

Odluka o odvodnji

Prijedlog nove Odluke o odvodnji je u izradi. Pripreman je u skladu sa člankom 67. Zakona o vodama te pokriva područje četiri jedinice lokalnih samouprava uz priobalje (Poreč, Tar - Vabriga, Funtana i Vrsar).

Uskoro će biti pokrenut postupak za donošenje nove Odluke o odvodnji u skladu sa zakonskim procedurama.

Provedba komunikacijskih aktivnosti za mjere javnosti i vidljivosti

U skladu s Komunikacijskom strategijom za pretpristupni program, Odvodnja Poreč d.o.o. redovno provodi promidžbene aktivnosti projekta. Do sada su izrađene i montirane info ploče na ulazu u naselja obuhvaćena radovima i uz važnije prometnice, izrađeni su leci koji se dostavljaju građanima uz račune za postupanje s otpadom, iznajmljeni su reklamni prostori za postavljanje jumbo plakata te je kreiran promo film projekta.

Također, održane su prezentacije u Mjesnim odborima, redovno se objavljuju aktivnosti na web stranici tvrtke te je ostvarena prisutnost u lokalnim medijima putem kojih su građani informirani o važnosti projekta, tijeku radova i predstojećim aktivnostima.

Zbog zahtjevnosti radova u pojedinim naseljima, komunikacija se ostvaruje direktno na terenu kako bi se iznašlo zadovoljavajuće rješenje za sve korisnike.

Građani općenito pokazuju strpljivost i suradnju, svjesni boljitka kojeg će im provedba projekta donijeti te veliki interes za ostvarenje priključenja na mrežu.

Kako je Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, Prilog I - Opis i proračun projekta definirano da se komunikacijske aktivnosti financiraju nacionalnim sredstvima, sa Hrvatskim

je vodama 28.09.2015. godine sklopljen Ugovor o financiranju usluga tehničke pomoći pri provedbi projekta – usluge provedbe komunikacijskih aktivnosti za mjere javnosti i vidljivosti za EU projekt Poreč.

Odvodnja Poreč d.o.o. dostavila je Hrvatskim vodama dva zahtjeva za doznaku sredstava u ukupnom iznosu od 198.840,00 kn. Zahtjevi su odobreni i isplaćeni od strane Hrvatskih voda tijekom prosinca 2015. i siječnja 2016. godine.

Imovinsko pravni odnosi

Projekt Poreč obuhvaća ukupno 1023 k.č. od čega je riješeno 1015 k.č, odnosno ostaje za riješiti još 8 k.č.:

- 3 k.č. su na rješavanju u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom,
- 4 k.č. su na sudu na uknjižbi,
- za 1 k.č. u tijeku je izrada parcelacijskog elaborata.

Do sada najznačajnija problematika vezana je za rješavanje imovinsko pravnih odnosa na nekretninama na kojima se planira gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u turističkom naselju Petalon, u suvlasništvu Republike Hrvatske. Značajan pomak naprijed predstavlja činjenica što je u mjesecu veljači od Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (u daljnjem tekstu: DUUDI) ishodena suglasnost kojom društvo Odvodnja Poreč d.o.o. dokazuje pravni interes u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju infrastrukturne građevine - uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u turističkom naselju Petalon.

Ujedno, društvo Odvodnja Poreč d.o.o. podnijelo je DUUDI-u i zahtjev za darovanje nekretnina u suvlasništvu Republike Hrvatske, a na kojim nekretninama se planira gradnja predmetnog uređaja.

U cilju što skorijeg rješavanja preostalih neriješenih čestica, dana 08.02.2016. godine u sklopu redovnih mjesečnih izvješća, upućen je dopis Ministarstvu pravosuđa, direktoru Hrvatskih voda, g. Ivici Plišiću, pomoćniku ministra poljoprivrede, Gradonačelniku Grada Poreča – Parenzo i g. Miji Lekić, voditelju odjela za provedbu projekata pri Ministarstvu poljoprivrede, sa tabelarnim prikazom svih neriješenih čestica prema tijelima nadležnim za njihovo rješavanje i molbom za pomoć oko žurnog rješavanja istih.

Zaključak

Projekt ovakve financijske težine očekivano je izazvao veliki interes, kako javnosti, tako i struke. Tijekom pripreme dokumentacije za nadmetanje, pogotovo kod iznimno složenog predmeta nabave za izgradnju 4 uređaja, utvrđivanje kriterija za odabir najpovoljnije ponude trajalo je neočekivano dugo, što je izazvalo odgodu u raspisivanju postupaka u odnosu na zadane rokove iz aplikacije EU projekta.

Također, tijekom provedbe postupaka javne nabave, pristizale su učestale žalbe ponuditelja koje su kod ovako velikih i složenih projekata očekivane i razumljive obzirom na opću krizu i nedostatak posla u građevinskom sektoru. Rješenja na žalbe su u proceduri kod Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave iziskivale i po nekoliko mjeseci, što je u konačnici rezultiralo zakašnjelim potpisivanjem ugovora. Usprkos velikom pritisku tijekom cijelog razdoblja provedbe postupaka, želimo naglasiti kako ni jedno nadmetanje nije poništeno što svjedoči o kvalitetnom radu uz pridržavanje svih zakonskih odredbi, pozitivnih propisa i ostalih uredbi.

Prilikom pregleda ponuda, posebna je pažnja posvećena jednakom pristupu i jednakom tretmanu svih ponuda. Odbijene su isključivo one ponude kada ponuditelji ne bi dokazali valjanost i usklađenost ponuda s bitnim elementima predmeta nabave, sukladno dokumentaciji za nadmetanje (čak unatoč tome što im je na jednak način i pod jednakim uvjetima omogućeno davanje pojašnjenja i upotpunjavanja).

Provedbom projekta pokrivenost domaćinstava mrežom podići će se sa sadašnjih 63 na 90 posto. Prikupljena otpadna voda pročišćavat će se na nova 4 uređaja do stupnja koji omogućuje njezinu ponovnu uporabu. Tako pročišćena voda koristit će se za zalijevanje zelenih površina, za pranje i ispiranje izgrađenih kanalizacijskih sustava prilikom redovnog održavanja, za pranje javnih površina, za potrebe protupožarne zaštite, za zalijevanje sportskih terena bez daljnjeg opterećivanja sustava vodoopskrbe.

Zagađenja koja nastaju otpadnim vodama biti će eliminirana te će se time ublažiti veliki dio utjecaja na okoliš. Također, smanjiti će se zagađenja tla i podzemnih voda. Rekreativne vrijednosti područja povećat će se, dok će se također poboljšati higijenski uvjeti u priobalnim vodama. Percepcija "čistog mora" i "ekološke svijesti" dodatno će porasti i imati će pozitivan utjecaj na atraktivnost područja kao turističke destinacije.

Naposljetku, biti će potrebna nova stalna radna mjesta za upravljanje novim uređajima za pročišćavanje otpadnih voda, kao i za rukovanje mrežnim sustavom. Procjenjuje se da će neizravno biti stvorena nova radna mjesta povezana sa napredovanjem sektora turizma.

Direktor
Milan Laković, dipl.ing.



Prilog 1.

PROŠIRENJE KANALIZACIJSKE MREŽE		Za izvedbu prema ugovoru (m)	Izvedeno (m)	Izvedeno %
1.	Kanalizacijska mreža Hena - Molindrio	618,00	618,00	100%
2.	Kolektor Mugeba	1.165,00	1.165,00	100%
3.	Kanalizacijska mreža Stari Červar	1.011,00	1.030,00	100%
4.	kanalizacijska mreža Radoši	1.942,00	1.938,00	100%
5.	Kanalizacijska mreža Musalež	3.237,00	3.237,00	100%
6.	Kolektor Valkarin - Musalež - St.Diklić	2.613,00	2.613,00	100%
7.	Kanalizacijska mreža Kukci	1.429,00	1.429,00	100%
8.	Kanalizacijska mreža Cancini	1.170,00	1.170,00	100%
9.	Kanalizacijska mreža Bolnica	573,00	573,00	100%
10.	Kanalizacijska mreža Vergotini	2.917,00	2.917,00	100%
11.	Kanalizacijska mreža Radmani	1.932,00	1.932,00	100%
12.	Kolektor Radmani	1.737,00	1.640,00	94%
13.	Kanalizacijska mreža Grbinovica	1.038,00	970,00	93%
14.	Kanalizacijska mreža Gulići	2.239,00	2.056,00	92%
15.	Kanalizacijska mreža Mugeba	3.040,00	2.685,00	88%
16.	Kanalizacijska mreža Peškera	637,00	550,00	86%
17.	Kolektor Červar - Porat	2.095,00	1.790,00	85%
18.	Kanalizacijska mreža Žbandaj	3.599,00	3.025,00	84%
19.	Kanalizacijska mreža Varvari	5.883,00	3.910,00	66%
20.	Kanalizacijska mreža Magrini i Blagdanići	5.994,00	3.145,00	52%
21.	Kanalizacijska mreža St. Portun	1.597,00	775,00	49%
22.	Kanalizacijska mreža Mihatovići	2.100,00	810,00	39%
23.	Kanalizacijska mreža Nova Vas - Brčići	4.365,00	1.585,00	36%
24.	Kanalizacijska mreža Kadumi	1.766,00	575,00	33%
25.	Kanalizacijska mreža St. Vodopija	2.306,00	691,00	30%
26.	Kanalizacijska mreža Buići	2.402,00	70,00	3%
27.	Kolektor Žbandaj	1.330,00		
28.	Kanalizacijska mreža St. Diklić i Valkarin	1.853,00		
UKUPNO (m):		62.588	42.899	68,5%

Prilog 2.

IZMJEŠTANJE POSTOJEĆIH UREĐAJA I REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE MREŽE	Za izvedbu po ugovoru (m)	Izvedeno (m)	Izvedeno %	Crpne stanice			
				NOVE	REKONSTR.	DJELOMIČNA REKONSTR.	
				Ugovoreno/izvedeno	Ugovoreno/izvedeno	Ugovoreno/izvedeno	
I.	AGLOMERACIJA LANTERNA	5.571	3.677	66%		3	9/4
II.	AGLOMERACIJA POREČ - SJEVER	6.707	5.658	84%	3	2	8/5
III.	AGLOMERACIJA POREČ - JUG	7.768	6.096	78%	3/2	9	11/4
IV.	AGLOMERACIJA VRSAR						8/6
SANACIJA BEZ KOPANJA (m)		2.660	2.165	81%			
UKUPNO (m):		22.706	15.431	68%	6/2	14	36/19

Prilog 3.

1. Nadzor nad radovima			
Izvođač	Procijenjena vrijednost	Ugovorena vrijednost	Plaćeno do sada
Safege d.o.o. Zagreb	2.800.000 € (21.319.956,00 kn)	11.704.500,00 kn	2.735.801,29 kn
2. Izgradnja UPOV-a i postrojenja za sušenje mulja			
Izvođač	Procijenjena vrijednost	Ugovorena vrijednost	Plaćeno do sada
Zajednica ponuditelja: Degremont Francuska Strabag AG Austrija	41.804.045 € (290.652.121,70 kn)	291.336.347,49 kn	29.133.634,75 kn
3. Izgradnja proširenja kanalizacijske mreže			
Izvođač	Procijenjena vrijednost	Ugovorena vrijednost	Plaćeno do sada
Zajednica ponuditelja: Ing - Grad d.o.o. Zagreb Vodoprivreda Vinkovci d.d. Vinkovci Zagreb - Montaža d.o.o. Zagreb	11.153.650 € (77.710.522,85 kn)	63.206.972,75 kn	23.207.689,62 kn
4. Izmještanje postojećih uređaja i rekonstrukcija postojeće kanalizacijske mreže			
Izvođač	Procijenjena vrijednost	Ugovorena vrijednost	Plaćeno do sada
Zajednica ponuditelja: Aquaterm d.o.o. Karlovac Brodsko Posavina d.d. Slavonski Brod Vodogradnja Rijeka d.o.o. Kukuljanovo	10.409.219 € (72.381.928,62 kn)	57.261.215,64 kn	20.426.320,43 kn
5. Nabava opreme			
Isporučitelj	Procijenjena vrijednost	Ugovorena vrijednost	Plaćeno do sada
Grupa 1: CNM & Co d.o.o. Jurdani Grupa 2: Protok d.o.o. Zagreb Grupa 3: Agra Trgovina d.o.o. Zagreb	967.000,00 € (7.300.850,00 kn)	Grupa 1: 7.103.800,00 kn Grupa 2: 825.987,85 kn Grupa 3: 188.250,00 kn	0 kn
UKUPNO:	469.365.379,17	431.627.073,73	75.503.446,09