



**REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA  
GRAD POREČ - PORENZO  
CITTÀ DI POREČ - PARENZO  
Gradonačelnik**

KLASA: 363-05/15-01/23

URBROJ: 2167/01-09/01-15-2

Poreč - Parenzo, 23. rujan 2015.

Na temelju članka 53. Statuta Grada Poreča - Parenzo ( "Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo" broj 2/13), na prijedlog Upravnog odjela za komunalni sustav KLASA: 363-01/15-02/, URBROJ: 2167/01-05/03-15- od 23.09.2015. godine, Gradonačelnik Grada Poreča – Parenzo je donio slijedeći

**ZAKLJUČAK**

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o prihvaćanju informacije o Županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun te se dostavlja Gradskom vijeću Grada Poreča – Parenzo na razmatranje i donošenje u priloženom tekstu.
2. Na sjednici Gradskog vijeća će sva potrebna tumačenja uz prijedlog odluka dati Vesna Dukić, direktorica Kaštijun d.o.o Pula.

**GRADONAČELNIK  
Edi Štifanić**

Prilog: prijedlog Odluke

Dostaviti:

1. Gradskom vijeću Grada Poreča – ovdje,
2. Upravnom odjelu za komunalni sustav - ovdje,
3. Pismohrana, ovdje.



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**ISTARSKA ŽUPANIJA**  
**GRAD POREČ - PORENZO**  
**CITTÀ DI POREČ - PARENZO**  
**Gradsko vijeće**

KLASA:  
URBROJ:  
Poreč - Parenzo,

Na temelju članka 41. Statuta Grada Poreča - Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo“ broj 2/2013), Gradsko vijeće Grada Poreča – Parenzo na sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2015. godine, donijelo je

**ODLUKU**  
**o prihvaćanju informacije o Županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun**

**Članak 1.**

Prihvaća se informacija o Županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun.

**Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Poreča – Parenzo“.

**PREDSJEDNIK**  
**GRADSKOG VIJEĆA**  
**Adriano Jakus**

## **O B R A Z L O Ž E N J E**

### **1. PRAVNI OSNOV**

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), te članka 41. Statuta Grada Poreča - Parenzo (Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo broj 2/2013), Gradsko vijeće donosi odluke iz svoje nadležnosti.

### **2. OCJENA STANJA**

Županijski centar za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Kaštijun predstavlja okosnicu integriranog sustava gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji. Centar se gradi na lokaciji Kaštijuna kraj Pule i jedan je od najvažnijih infrastrukturnih projekata. Na centar se veže šest pretovarnih stanica – Poreč, Buzet, Labin, Pazin, Rovinj te Umag koje zajedno s centrom čine cjelokupni sustav za gospodarenje otpadom Istarske županije.

### **3. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ODLUKOM**

Dana 22. rujna 2015. godine zaprimljena je informacija o Županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun koja daje pregled ključnih aktivnosti ovog vrlo složenog projekta. Informacija je sačinjena od strane društva Kaštijun d.o.o. za gospodarenje otpadom i dostavlja se u prilogu, a na sjednici Gradskog vijeća će direktorica društva prezentirati stanje projekta.

### **4. CILJ DONOŠENJA AKTA**

Donošenjem Odluka prihvaća se informacija o Županijskom centru za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Kaštijun.

### **5. SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

Projekt se financira sredstvima EU, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te iz kredita Europske investicijske banke temeljem Ugovora o zajmu zaključenog sa Istarskom županijom i Ministarstvom financija.

Prilog: kao u tekstu

**KAŠTIJUN d.o.o.**  
za gospodarenje otpadom  
Forum 1, 52100 Pula

Office: Ciscuttieva 2, Pula  
MB 2201941, OIB: 72690321172

tel. 052/638 660, 052/638 661; fax 052/638 662  
www.kastijun.hr info@kastijun.hr

**BROJ: 214/2015**

**Pula, 22. rujna 2015. godine**

**GRAD POREČ PARENZO**

**Upravni odjel za komunalni sustav**

**Odsjek za operativu**

**PREDMET: Županijski centar za gospodarenje otpadom**  
*- informacija, dostavlja se*

**VEZA: KLASA: 363-01/15-02/267**

Vašim dopisom gornje klase, u slijedom upita sa sjednice Gradskog vijeća Grada Poreča, zatražili ste informaciju odnosno kratak izvještaj o Županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun.

U nastavku/prilozima ovog dopisa dostavljamo traženu informaciju, uz napomenu da se radi o vrlo složenom Projektu te je u tekstu koji slijedi dan pregled samo ključnih aktivnosti, a na sva ostala pitanja možemo, ako bude potrebno, dati odgovor na sjednici Gradskog vijeća Grada Poreča.

Ukoliko smatrate potrebnim na sjednici Gradskog vijeća Grada Poreča možemo ukratko i slikovito prezentirati trenutno stanje na Projektu.

S poštovanjem,

**DIREKTORICA**

**Vesna Đukić, dipl.ing.bleteh.**

Društvo je upisano u sudski registar Općinskog suda u Pazinu pod brojem MDS: 13004685. Glavni urednik i odgovoran poslovni tajnik društva vodi se kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, Deslovača Pula broj: 330400111126496. Temeljni kapital društva iznosi 25.261.000,00 kn i plaćen je u cijelosti. Uprava društva: Vesna Đukić - 4 rekorderi.

Svrha Projekta je uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u županiji koji u osnovi čine Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun (Centar) i šest pretovarnih stanica (Buzet, Labin, Pazin, Poreč, Rovinj i Umag).

### **FINANCIRANJE PROJEKTA**

EUROPSKA UNIJA	25.045.992 EUR (71,42%)
FOND za zaštitu okoliša	1.853.157 EUR (5,28%)
LOKALNO (kredit EIB-a)	8.171.743 EUR (23,3%)

U prosincu 2012 g. Europska Komisija donijela je odluku o povećanju EU udjela u sufinanciranju na 25.045.992 EUR (MU 3/2013). Za obveze lokalne zajednice u financiranju Projekta za korištenje sredstava Europske investicijske banke sklopljen je Ugovor o zajmu na iznos do 10.378.368,00 EUR i njegova dopuna u svibnju 2013. godine (Istarska županija sa Ministarstvom financija). Udio Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (Fond) je 1.853.160 EUR.

Projekt izgradnje ŽCGO Kaštijun (uključivo MBO) se sastoji od pet ugovora.

#### **1. Ugovor za radove za gradnju ŽCGO**

Ugovor je sklopljen dana 19. prosinca 2011. godine s HELECTOR S.A., GREECE u konzorciju sa GP KRK d.d., Hrvatska na iznos 29.209.153,26 EUR.

Ugovor obuhvaća:

- izradu glavnih i ishoda građevinskih dozvola za svih 7 faza
- izradu izvedbenih projekata za faze 1,2,3,4,5 i 7
- izvođenje radova po fazama 1,2,3 i 4
- ishoda uporabnih dozvola za faze 1,2,3 i 4

Status ugovora u nastavku.

#### **2. Ugovor za nadzor nad radovima**

Ugovor je sklopljen dana 30. ožujka 2012. godine RAMBOLL DANMARK u konzorciju sa HART PEROVIĆ d.o.o. iz Hrvatske, na iznos 1.395.375 EUR.

Trajanje ugovora predviđeno je za vrijeme ugovora za izvođenje radova i dodatna 24 mjeseca nakon toga (period uočavanja nedostataka - DNP).

#### **3. Natječaj za nabavu opreme – natječaj za svih pet (5) grupa objavljen je 26. lipnja 2013. godine (kamioni, poluprikolice, radna i transportna oprema).**

Nakon analize i ocjene ponuda poništen je natječaj za nabavu opreme Grupu 3 –Radna oprema i Grupu 4 – Mobilna drobilica, za koje je izrađena nova marketinška studija i dostavljena Fondu na odobrenje radi ponovnog postupka nabave. Na službenim stranicama EU dana 20.05.2014. objavljena je obavijest o dodjeli ugovora za Grupu 1,2 i 5.

1. Nabava opreme za Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun - Grupa Br. 1 - Transportna oprema

- Tegljača kom. 7
- Poluprikolica kom. 20
- Podizač rolo kontejnera kom. 1
- Upuštena prikolica - labudica kom. 1

Ugovor potpisan dana 28.04.2014. godine sa tvrtkom PK d.o.o. Rijeka.  
Vrijednost ugovora je 1.991.750,00 EUR bez PDV - a.  
Prema programu implementacije ugovora prihvata robe izvršen je 23.12.2014. godine, a završetak ugovora je 22.12.2017. godine.

2. Nabava opreme za Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun - Grupa Br. 2 - Kompaktor za odlagalište

- Kompaktor kom. 1

Ugovor potpisan dana 28.04.2014 sa tvrtkom O-K-TEH d.o.o. Zagreb.  
Vrijednost ugovora je 291.700,00 EUR bez PDV - a.  
Prema programu implementacije ugovora prihvata kompaktora izvršen je 23.12.2014. godine, a završetak ugovora je 22.12.2017. godine.

3. Nabava opreme za Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun - Grupa Br.5 - Ostala oprema

- Automatska balirka kom. 1
- Viljuškar kom. 1
- Čistilica kom. 1
- Alati

Ugovor potpisan dana 28.04.2014 sa tvrtkom O-K-TEH d.o.o. Zagreb.  
Vrijednost ugovora je 130.900,00 EUR bez PDV - a.  
Prema programu implementacije ugovora prihvata robe izvršen je 23.12.2014. godine, a završetak ugovora je 22.12.2017. godine.

**4. Ugovor za informiranje i edukaciju javnosti**

Ugovor je sklopljen dana 11. svibnja 2011. godine sa tvrtkom RAMBOLL DANMARK u konzorciju s tvrtkom BRIEFING KOMUNIKACIJE d.o.o. Zagreb na iznos 446.750 EUR.  
Ispunjene su sve ugovorene aktivnosti i ugovor je završen u lipnju 2013.

**5. Ugovor za tehničku pomoć**

Ugovor je sklopljen 21. veljače 2011. godine s tvrtkom FICHTNER GmbH u konzorciju s tvrtkom MHM-INŽENJERING d.o.o. Osijek, na iznos 339.955 EUR.  
Ispunjene su sve ugovorene aktivnosti i ugovor je završen u lipnju 2013.

**Status Ugovora o radovima**

Vrijednost:	26.718.469,34 € + 10% Contingencies (2.490.683,92 €)	
Opseg ugovora:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- izradu glavnih projekata i ishođenje građevinskih dozvola za svih 7 faza                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Faza 1: Ulazno izlazna zona (porta, administrativna zgrada, servisni centar, reciklažno dvorište, prometno-manipulativna površina, trafostanica, UPOV)</li> <li>Faza 2: MBO postrojenje</li> <li>Faza 3: odlagališna ploha za neopasni proizvodni otpad</li> <li>Faza 4: bioreaktorska odlagališna ploha</li> <li>Faza 5 i 7: odlagališne plohe</li> <li>Faza 6: bioplinsko postrojenje</li> </ul> </li> <li>- izradu izvedbenih projekata za faze 1,2,3,4,5 i 7</li> <li>- izvođenje radova po fazama 1,2,3 i 4</li> <li>- ishođenje uporabnih dozvola za faze 1,2,3 i 4.</li> </ul>	
Isplaćeno do 30. lipnja 2015. god:	15.399.809,90 € (Avans + Međuplaćanja 1 do 10)	
Ugovor potpisan:	19/12/2011	
Početak:	01/02/2012	
Ugovorni rok (Trajanje):	855 dana (04/06/2014.) + DNP 24 mjeseca (04/06/2016.)	
Novi Rok dovršetka prema Odluci Inženjera/dodacima Ugovora	04/06/2014. → 01/08/2014 <b>Dodatak ugovora br.4 - 30 dana</b> <b>Dodatak ugovora br.5 - 28 dana</b>	
Građevinske dozvole: <b>Faza 1 – pravomoćnost 31.10.13. Faza 2 – pravomoćnost 02.09.13.</b> <b>Faza 3 – pravomoćnost 03.06.13.</b> <b>Faza 4 – pravomoćnost 03.06.13.</b> Faza 5 – pravomoćnost 30.01.14. Faza 6 – pravomoćnost 07.02.14. Faza 7 – pravomoćnost 30.01.14.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sukladno potpisanom ugovoru o radovima izvode se Faze 1-4</li> </ul> Ugovorni rok 1.8.2014. sukladno dostavljenom Programu rada Izvođača (rev. 15) te procijeni Inženjera i voditelja projekta će biti <b>probijen za 21 mjesec</b> .	Financijska Realizacija (IPC 11 sa 10.7.15): cca 76%  Fizička Realizacija (sa 10.9.15.): cca 87,7%

3

<p><b>Faza 1 (Ulazno izlazna zona)</b> vrijednost radova cca ¼ investicije</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Građevinski radovi na svim objektima u tijeku</li> <li>• Značajno kašnjenje u predaji izmjena i dopuna glavnog projekta (izmjena građevinske dozvole nužna je za početak probnog rada) te izvedbenih projekata od strane Izvođača</li> </ul> <p><u>Kritične aktivnosti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Građevinski radovi, strojarke i elektro instalacije na pročistaču otpadnih voda u tijeku;</li> <li>• Pri završetku su elektroinstalaterski radovi na Transformatorskoj stanici;</li> </ul> <p><u>Najavljena izmjena građevinske dozvole u dva koraka:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• etapa 1 – trafostanica i servisni centar: izmjena i dopuna građevinske dozvole ishođena u travnju 2015</li> <li>• etapa 2 – UPOV i ostalo: potrebna je izmjena i dopuna glavnih projekata i predaja Nadzoru</li> </ul> <p>Nezadovoljavajuća fizička realizacija u drugom kvartalu 2015 na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda i transformatorskoj stanici (kritične aktivnosti) u odnosu na izvođačev program rada.</p>
<p><b>Faza 2 (postrojenje za obradu otpada)</b> vrijednost radova cca ½ investicije</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Građevinski i strojarke radovi u visokom stupnju gotovosti;</li> <li>• Početkom 2015 krenulo se sa elektroinstalacijama i izgradnjom Annexa 1 i Annex 2</li> <li>• Značajno kašnjenje u predaji izmjena i dopuna glavnog projekta (izmjena građevinske dozvole nužna je za početak probnog rada) te izvedbenih projekata od strane Izvođača</li> </ul> <p><u>Kritične aktivnosti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• elektroinstalacije (potrebne za probni rad)</li> <li>• tehničko nadgledanje tokom izvođenja od strane Ex Agencije</li> <li>• ishođenje izmjena i dopuna građevinske dozvole (etapa 2) uvjet za početak probnog rada</li> </ul> <p><u>Izmjena građevinske dozvole u dva koraka:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Izmjena i dopuna građevinske dozvole za Fazu 2 (etapa 1 – građevinski i arhitektonski dio) ishođena 12.6.14.</li> <li>• Izmjena i dopuna građevinske dozvole za Fazu 2 (etapa 2 – strojarke, elektro i tehnološki dio): sredinom rujna 2015. predani projekti Nadzoru.</li> </ul>

4

<p>Faza 3 (odlagališna ploha) vrijednost radova cca 1/8 investicije</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Građevinski radovi u visokom stupnju gotovosti</li> </ul> <p><u>Kritične aktivnosti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• izmjena i dopuna građevinske dozvole - projekt dostavljen javnopravnim tijelima radi potvrde glavnog projekta, postupak je u tijeku</li> </ul>
<p>Faza 4 (odlagališna ploha) vrijednost radova cca 1/8 investicije</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Krajem travnja 2015, nakon postavljanja dodatnog sloja geotekstila i vraćanje slojeva u projektirano stanje, započeli su radovi na postavljanju drenažnog materijala i radovi na postavljanju šahtova za oborinsku i procjednu vodu</li> </ul> <p>Građevinski radovi u visokom stupnju gotovosti <u>Kritične aktivnosti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• izmjena i dopuna građevinske dozvole - projekt dostavljen javnopravnim tijelima radi potvrde glavnog projekta, postupak je u tijeku</li> </ul>
<p>Predviđen početak preuzimanja otpada (probni rad) prema sadašnjoj dinamici izvođenja radova</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UGOVORNO: travanj 2014</li> <li>• Prema planu rada Rev. 15: studeni 2015 (pod uvjetom ishođenja izmjena i dopuna građevinskih dozvola za Faze 1 i 2)</li> </ul>
<p>Poduzeto:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U prvom i drugom kvartalu 2015 radovi su maksimalno intenzivirani na se 4 faze što je dovelo do fizičke realizacije od cca 87,7% sa krajem kolovoza 2015.</li> <li>• Usvojene su dodatne mjere za ubrzanje radova (dodatne smjene, dodatni resursi, optimizacija organizacije gradilišta)</li> <li>• Zahtijevana dodatna koordinacija projektantskih aktivnosti</li> <li>• Dnevno rješavanje zapreka za nastavak radova (Inženjer, Krajnji korisnik - Kaštijun, Fond)</li> <li>• Intenzivirana kontrola/praćenje realizacije na tjednoj bazi od strane Fonda i Krajnjeg korisnika</li> <li>• Početkom 2015 od strane Nadzornih inženjera pripremljene i predane Izvođaču sve podloge/upute za prijavu probnog rada</li> <li>• Fokus je na kritičnim aktivnostima za početak probnog rada</li> </ul>



Nadolazeće aktivnosti:

- Podnošenje zahtjeva za izmjenu i dopunu građevinske dozvole za Faze 1 (etapa 2), Faza 2 (etapa 2), Faze 3 i 4
- Dovršenje izrade i nastavak predaje Nadzoru preostalih izvedbenih projekata (od kojih su ključni TS, UPOV i MBO) po svim fazama (Faze 1,2,3,4,5 i 7)
- Nastavak i intenziviranje izvođenja radova na svim fazama na gradilištu posebice radova na kritičnom putu za probni rad (MBO, UPOV, TS)
- Priprema sve potrebne dokumentacije za početak/prijavu probnog rada sukladno ugovoru i zakonskoj regulativi
- Zapošljavanje osoblja radi obuke za ključna radna mjesta (rujan/listopad 2015). Probni rad (hladne i tople probe) – planiran od kraja studenog 2015 do kraja veljače 2016  
Probni rad se sastoji od nekoliko grupa radova: podešavanje postrojenja, hladne probe i tople probe (ispitivanje i dokazivanje karakteristika postrojenja u trajanju od tri mjeseca, odnosno do zadovoljavanja ugovorenih uvjeta)  
U tijeku su pripreme, zajedno s komunalnim tvrtkama, za osiguranje dovoljnih količina otpada za probni rad prema dinamici dostavljenoj od Izvođača
- Nakon probnog rada predstoji tehnički pregled za svaku pojedinu Fazu
- Nakon tehničkog pregleda slijedi ishodaenje uporabne dozvole (procjena je da je nakon završetka probnog rada do preuzimanja postrojenja od strane Fonda/krajnjeg korisnika potrebno oko 100 dana)

Ključne prepreke/problemi za uspješnu realizaciju i planiranja realizacije projekta izgradnje ŽCGO Kaštijun:

- I dalje znatno kašnjenje u predaji izvedbene i ostale dokumentacije od strane Izvođača (npr. UPOV itd.) – **AKTIVNOSTI NA KRITIČNOM PUTU REALIZACIJE PROJEKTA KOJE MOGU DOVESTI DO ADMINISTRATIVNIH ZAPREKA PRAVOVREMENOG POČETKA PROBNOG RADA**
- Promjene tehnološkog koncepta od strane Izvođača nakon ishodaenja građevinske dozvole za MBO postrojenje (direktno utječe na planiranu realizaciju temeljenu na ishodaenim građevinskim dozvolama) – **AKTIVNOST NA KRITIČNOM PUTU REALIZACIJE PROJEKTA**
- Kašnjenje u predaji izmjena i dopuna glavnih projekata Faza 1 i 2 (etapa 2) za potrebe ishodaenja izmjena i dopuna građevinskih dozvola - **AKTIVNOST NA KRITIČNOM PUTU POČETKA PROBNOG RADA**
- I dalje kritično loša koordinacija projekta od strane Izvođača (koordinacija svih dionika sa strane Izvođača - stranih i naših projekatana, koordinacija projektant – izvođač itd.) – **POSLJEDICA NEUSKAĐENOST PROJEKTNE DOKUMENTACIJE**
- Nepoštivanje dogovorenih rokova od strane Izvođača (konstantno „pomicanje“ rokova) što izuzetno otežava realno planiranje financijske realizacije projekta – **PREMA POSLJEDNJEM PROGRAMU RADA PRIMOPREDAJA OBJEKTA JE PLANIRANA KRAJEM SVIBNJA/2016 ŠTO PREDSTAVLJA PROBIJANJE ROKA OD 21 MJESECA.**
- Potraživanja izvođača su dosegla brojku od 16 (Claims) – većina je u potpunosti pobijena od strane Nadzora (neutemeljeni zahtjevi sukladno ugovoru) a u tijeku je i DAB (postupak u Vijeću za rješavanje sporova).

### Cijena obrade otpada na Centru

Cijena usluge koja je prikazana kroz Aplikaciju za sufinanciranje iz europskih fondova iznosi 45,11 EUR/t bez PDV-a sa stopom prihvatljivosti (*Affordability*) od 0,96% do 2,47%.

U Poslovnom planu je Konzultant (Ugovor za tehničku pomoć) predložio da se za sljedećih pet godina uspostavi prosječna tarifa procijenjena na 54,36 EUR/t bez PDV-a (42,36 EUR na Centru +12 EUR amitet) ali će tu tarifu biti potrebno revidirati u odnosu na stvarne troškove nakon dovršetka radova i probnog rada na ŽCGO Kaštijun.

Pod pretpostavkom da se GIO (isključivo visokokvalitetni) odvozi u Holcim\* po cijeni 30 EUR/t povećanje cijene usluge Centra iznosi 10-12 EUR/t preuzetog komunalnog otpada (odnosno 65-66 EUR/t bez PDV-a).

Za ukupnu cijenu gospodarenja otpadom potrebno je na cijenu rada Centra dodati operativne troškove na pretovarnoj stanici i cijenu skupljanja otpada po pojedinom trgovačkom društvu u Istarskoj županiji.

\* Holcim je u svom odgovoru iskazao interes za korištenjem visokokvalitetnog GIO i uz uvjet dugoročnog ugovora naveo cijenu 30,00 EUR/t FCO Koromačno.

### **PRETOVARNE STANICE (PS)**

PS Poreč – ishođena uporabna dozvola (12/2014)

PS Umag – ishođena uporabna dozvola (12/2014)

PS Labin – ishođena uporabna dozvola (01/2015)

PS Buzet – ishođena uporabna dozvola (7/2015)

PS Rovinj - ishođena građevinska dozvola (7/2015)

PS Pazin - tužba na upravnom sudu protiv rješenja Ministarstva graditeljstva o izmjeni LD

### **PRISTUPNA PROMETNICA**

Ishođena građevinska dozvola. U tijeku je priprema Sporazuma i dokumentacije za nadmetanje za odabir izvođača. Terminski kontrolirano u odnosu na uporabnu dozvolu Faze 1 ŽCGO Kaštijun.

### **STRELIŠTE VALDEBEK**

- Izrađena je projektno-tehnička dokumentacije sanacije postojećeg strelišta.
- Financiranje izrade projektno tehničke dokumentacije i same sanacije će pokriti Fond i Istarska županija.
- Nakon pripreme dokumentacije i ishođenja svih potrebnih dozvola pristupiti će se sanaciji samog Strelišta. Ugovore provodi Istarska županija.
- Sanacija Strelišta je uvjet MORH-a za ishođenje uporabne dozvole za ŽCGO Kaštijun.
- Istarska županija dobila suglasnost MORH-a na izrađeno idejno rješenje sanacije strelišta
- Posljednja aktivnost: izrađen glavni projekt sanacije; priprema dokumentacije za nadmetanje za izvođenje radova

*Pripremila: Vesna Dukić, rujan 2015*