



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD POREČ - PORENZO
CITTÀ DI POREČ - PARENZO
Gradonačelnik

KLASA: 363-05/15-01/23

URBROJ: 2167/01-09/01-15-2

Poreč - Parenzo, 23. rujan 2015.

Na temelju članka 53. Statuta Grada Poreča - Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo" broj 2/13), na prijedlog Upravnog odjela za komunalni sustav KLASA: 363-01/15-02/, URBROJ: 2167/01-05/03-15- od 23.09.2015. godine, Gradonačelnik Grada Poreča – Parenzo je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o prihvaćanju informacije o Županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun te se dostavlja Gradskom vijeću Grada Poreča – Parenzo na razmatranje i donošenje u priloženom tekstu.
2. Na sjednici Gradskog vijeća će sva potrebna tumačenja uz prijedlog odluka dati Vesna Dukić, direktorica Kaštijun d.o.o Pula.

GRADONAČELNIK
Edi Štifanić

Prilog: prijedlog Odluke

Dostaviti:

1. Gradskom vijeću Grada Poreča – ovdje,
2. Upravnom odjelu za komunalni sustav - ovdje,
3. Pismohrana, ovdje.



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD POREČ - PORENZO
CITTÀ DI POREČ - PARENZO
Gradsko vijeće**

KLASA:
URBROJ:
Poreč - Parenzo,

Na temelju članka 41. Statuta Grada Poreča - Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo“ broj 2/2013), Gradsko vijeće Grada Poreča – Parenzo na sjednici održanoj dana _____ 2015. godine, donijelo je

**ODLUKU
o prihvaćanju informacije o Županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun**

Članak 1.

Prihvaća se informacija o Županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Poreča – Parenzo.

**PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Adriano Jakus**

O B R A Z L O Ž E N J E

1. PRAVNI OSNOV

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), te članka 41. Statuta Grada Poreča - Parenzo (Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo broj 2/2013), Gradsko vijeće donosi odluke iz svoje nadležnosti.

2. OCJENA STANJA

Županijski centar za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Kaštijun predstavlja okosnicu integriranog sustava gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji. Centar se gradi na lokaciji Kaštijuna kraj Pule i jedan je od najvažnijih infrastrukturnih projekata. Na centar se veže šest pretovarnih stanica – Poreč, Buzet, Labin, Pazin, Rovinj te Umag koje zajedno s centrom čine cjelokupni sustav za gospodarenje otpadom Istarske županije.

3. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ODLUKOM

Dana 22. rujna 2015. godine zaprimljena je informacija o Županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun koja daje pregled ključnih aktivnosti ovog vrlo složenog projekta. Informacija je sačinjena od strane društva Kaštijun d.o.o. za gospodarenje otpadom i dostavlja se u prilogu, a na sjednici Gradskog vijeća će direktorica društva prezentirati stanje projekta.

4. CILJ DONOŠENJA AKTA

Donošenjem Odluka prihvaća se informacija o Županijskom centru za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Kaštijun.

5. SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Projekt se financira sredstvima EU, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te iz kredita Europske investicijske banke temeljem Ugovora o zajmu zaključenog sa Istarskom županijom i Ministarstvom financija.

Prilog: kao u tekstu

KAŠTIJUN d.o.o.
za gospodarenje otpadom
Forum 1, 52100 Pula

Office: Ciscuttieva 2, Pula
MB 2201941, OIB: 72690321172

tel. 052/638 660, 052/638 661; fax 052/638 662
www.kastijun.hr info@kastijun.hr

BROJ: 214/2015

Pula, 22. rujna 2015. godine

GRAD POREČ PARENZO

Upravni odjel za komunalni sustav

Odsjek za operativu

PREDMET: Županijski centar za gospodarenje otpadom
- informacija, dostavlja se

VEZA: KLASA: 363-01/15-02/267

Vašim dopisom gornje klase, u slijedom upita sa sjednice Gradskog vijeća Grada Poreča, zatražili ste informaciju odnosno kratak izvještaj o Županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun.

U nastavku/prilozima ovog dopisa dostavljamo traženu informaciju, uz napomenu da se radi o vrlo složenom Projektu te je u tekstu koji slijedi dan pregled samo ključnih aktivnosti, a na sva ostala pitanja možemo, ako bude potrebno, dati odgovor na sjednici Gradskog vijeća Grada Poreča.

Ikoliko smatrate potrebnim na sjednici Gradskog vijeća Grada Poreča možemo ukratko i slikovito prezentirati trenutno stanje na Projektu.

S poštovanjem,

DIREKTORICA

Vesna Đukić, dipl.ing.bleteh.

Društvo je upisano u sudski registar Općinskog suda u Pazinu pod brojem MBS: 13004685. Glavni urednik i poslovni društvo vodi se kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, Deslovača Pula broj: 330400111126496. Temeljni kapital društva iznosi 25.261.000,00 kn i plaćen je u cijelosti. Uprava društva: Vesna Đukić - 4 rekorderi.

Svrha Projekta je uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u županiji koji u osnovi čine Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun (Centar) i šest pretovarnih stanica (Buzet, Labin, Pazin, Poreč, Rovinj i Umag).

FINANCIRANJE PROJEKTA

EUROPSKA UNIJA	25.045.992 EUR (71,42%)
FOND za zaštitu okoliša	1.853.157 EUR (5,28%)
LOKALNO (kredit EIB-a)	8.171.743 EUR (23,3%)

U prosincu 2012 g. Europska Komisija donijela je odluku o povećanju EU udjela u sufinanciranju na 25.045.992 EUR (MU 3/2013). Za obveze lokalne zajednice u financiranju Projekta za korištenje sredstava Europske investicijske banke sklopljen je Ugovor o zajmu na iznos do 10.378.368,00 EUR i njegova dopuna u svibnju 2013. godine (Istarska županija sa Ministarstvom financija). Udio Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (Fond) je 1.853.160 EUR.

Projekt izgradnje ŽCGO Kaštijun (uključivo MBO) se sastoji od pet ugovora.

1. Ugovor za radove za gradnju ŽCGO

Ugovor je sklopljen dana 19. prosinca 2011. godine s HELECTOR S.A., GREECE u konzorciju sa GP KRK d.d., Hrvatska na iznos 29.209.153,26 EUR.

Ugovor obuhvaća:

- izradu glavnih i ishoda građevinskih dozvola za svih 7 faza
- izradu izvedbenih projekata za faze 1,2,3,4,5 i 7
- izvođenje radova po fazama 1,2,3 i 4
- ishoda uporabnih dozvola za faze 1,2,3 i 4

Status ugovora u nastavku.

2. Ugovor za nadzor nad radovima

Ugovor je sklopljen dana 30. ožujka 2012. godine RAMBOLL DANMARK u konzorciju sa HART PEROVIĆ d.o.o. iz Hrvatske, na iznos 1.395.375 EUR.

Trajanje ugovora predviđeno je za vrijeme ugovora za izvođenje radova i dodatna 24 mjeseca nakon toga (period uočavanja nedostataka - DNP).

3. Natječaj za nabavu opreme – natječaj za svih pet (5) grupa objavljen je 26. lipnja 2013. godine (kamioni, poluprikolice, radna i transportna oprema).

Nakon analize i ocjene ponuda poništen je natječaj za nabavu opreme Grupu 3 –Radna oprema i Grupu 4 – Mobilna drobilica, za koje je izrađena nova marketinška studija i dostavljena Fondu na odobrenje radi ponovnog postupka nabave. Na službenim stranicama EU dana 20.05.2014. objavljena je obavijest o dodjeli ugovora za Grupu 1,2 i 5.

1. Nabava opreme za Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun - Grupa Br. 1 - Transportna oprema

- Tegljača kom. 7
- Poluprikolica kom. 20
- Podizač rolo kontejnera kom. 1
- Upuštena prikolica - labudica kom. 1

Ugovor potpisan dana 28.04.2014. godine sa tvrtkom PK d.o.o. Rijeka.
Vrijednost ugovora je 1.991.750,00 EUR bez PDV - a.
Prema programu implementacije ugovora prihvata robe izvršen je 23.12.2014. godine, a završetak ugovora je 22.12.2017. godine.

2. Nabava opreme za Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun - Grupa Br. 2 - Kompaktor za odlagalište

- Kompaktor kom. 1

Ugovor potpisan dana 28.04.2014 sa tvrtkom O-K-TEH d.o.o. Zagreb.
Vrijednost ugovora je 291.700,00 EUR bez PDV - a.
Prema programu implementacije ugovora prihvata kompaktora izvršen je 23.12.2014. godine, a završetak ugovora je 22.12.2017. godine.

3. Nabava opreme za Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun - Grupa Br.5 - Ostala oprema

- Automatska balirka kom. 1
- Viljuškar kom. 1
- Čistilica kom. 1
- Alati

Ugovor potpisan dana 28.04.2014 sa tvrtkom O-K-TEH d.o.o. Zagreb.
Vrijednost ugovora je 130.900,00 EUR bez PDV - a.
Prema programu implementacije ugovora prihvata robe izvršen je 23.12.2014. godine, a završetak ugovora je 22.12.2017. godine.

4. Ugovor za informiranje i edukaciju javnosti

Ugovor je sklopljen dana 11. svibnja 2011. godine sa tvrtkom RAMBOLL DANMARK u konzorciju s tvrtkom BRIEFING KOMUNIKACIJE d.o.o. Zagreb na iznos 446.750 EUR.
Ispunjene su sve ugovorene aktivnosti i ugovor je završen u lipnju 2013.

5. Ugovor za tehničku pomoć

Ugovor je sklopljen 21. veljače 2011. godine s tvrtkom FICHTNER GmbH u konzorciju s tvrtkom MHM-INŽENJERING d.o.o. Osijek, na iznos 339.955 EUR.
Ispunjene su sve ugovorene aktivnosti i ugovor je završen u lipnju 2013.

Status Ugovora o radovima

Vrijednost:	26.718.469,34 € + 10% Contingencies (2.490.683,92 €)	
Opseg ugovora:	<ul style="list-style-type: none"> - izradu glavnih projekata i ishođenje građevinskih dozvola za svih 7 faza <ul style="list-style-type: none"> Faza 1: Ulazno izlazna zona (porta, administrativna zgrada, servisni centar, reciklažno dvorište, prometno-manipulativna površina, trafostanica, UPOV) Faza 2: MBO postrojenje Faza 3: odlagališna ploha za neopasni proizvodni otpad Faza 4: bioreaktorska odlagališna ploha Faza 5 i 7: odlagališne plohe Faza 6: bioplinsko postrojenje - izradu izvedbenih projekata za faze 1,2,3,4,5 i 7 - izvođenje radova po fazama 1,2,3 i 4 - ishođenje uporabnih dozvola za faze 1,2,3 i 4. 	
Isplaćeno do 30. lipnja 2015. god:	15.399.809,90 € (Avans + Međuplaćanja 1 do 10)	
Ugovor potpisan:	19/12/2011	
Početak:	01/02/2012	
Ugovorni rok (Trajanje):	855 dana (04/06/2014.) + DNP 24 mjeseca (04/06/2016.)	
Novi Rok dovršetka prema Odluci Inženjera/dodacima Ugovora	04/06/2014. → 01/08/2014 Dodatak ugovora br.4 - 30 dana Dodatak ugovora br.5 - 28 dana	
Građevinske dozvole: Faza 1 – pravomoćnost 31.10.13. Faza 2 – pravomoćnost 02.09.13. Faza 3 – pravomoćnost 03.06.13. Faza 4 – pravomoćnost 03.06.13. Faza 5 – pravomoćnost 30.01.14. Faza 6 – pravomoćnost 07.02.14. Faza 7 – pravomoćnost 30.01.14.	<ul style="list-style-type: none"> • Sukladno potpisanom ugovoru o radovima izvode se Faze 1-4 Ugovorni rok 1.8.2014. sukladno dostavljenom Programu rada Izvođača (rev. 15) te procijeni Inženjera i voditelja projekta će biti probijen za 21 mjesec .	Financijska Realizacija (IPC 11 sa 10.7.15): cca 76% Fizička Realizacija (sa 10.9.15.): cca 87,7%

3

<p>Faza 1 (Ulazno izlazna zona) vrijednost radova cca ¼ investicije</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Građevinski radovi na svim objektima u tijeku • Značajno kašnjenje u predaji izmjena i dopuna glavnog projekta (izmjena građevinske dozvole nužna je za početak probnog rada) te izvedbenih projekata od strane Izvođača <p><u>Kritične aktivnosti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Građevinski radovi, strojarke i elektro instalacije na pročistaču otpadnih voda u tijeku; • Pri završetku su elektroinstalaterski radovi na Transformatorskoj stanici; <p><u>Najavljena izmjena građevinske dozvole u dva koraka:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • etapa 1 – trafostanica i servisni centar: izmjena i dopuna građevinske dozvole ishođena u travnju 2015 • etapa 2 – UPOV i ostalo: potrebna je izmjena i dopuna glavnih projekata i predaja Nadzoru <p>Nezadovoljavajuća fizička realizacija u drugom kvartalu 2015 na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda i transformatorskoj stanici (kritične aktivnosti) u odnosu na izvođačev program rada.</p>
<p>Faza 2 (postrojenje za obradu otpada) vrijednost radova cca ½ investicije</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Građevinski i strojarke radovi u visokom stupnju gotovosti; • Početkom 2015 krenulo se sa elektroinstalacijama i izgradnjom Annexa 1 i Annex 2 • Značajno kašnjenje u predaji izmjena i dopuna glavnog projekta (izmjena građevinske dozvole nužna je za početak probnog rada) te izvedbenih projekata od strane Izvođača <p><u>Kritične aktivnosti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • elektroinstalacije (potrebne za probni rad) • tehničko nadgledanje tokom izvođenja od strane Ex Agencije • ishođenje izmjena i dopuna građevinske dozvole (etapa 2) uvjet za početak probnog rada <p><u>Izmjena građevinske dozvole u dva koraka:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Izmjena i dopuna građevinske dozvole za Fazu 2 (etapa 1 – građevinski i arhitektonski dio) ishođena 12.6.14. • Izmjena i dopuna građevinske dozvole za Fazu 2 (etapa 2 – strojarke, elektro i tehnološki dio): sredinom rujna 2015. predani projekti Nadzoru.

4

<p>Faza 3 (odlagališna ploha) vrijednost radova cca 1/8 investicije</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Građevinski radovi u visokom stupnju gotovosti <p><u>Kritične aktivnosti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • izmjena i dopuna građevinske dozvole - projekt dostavljen javnopravnim tijelima radi potvrde glavnog projekta, postupak je u tijeku
<p>Faza 4 (odlagališna ploha) vrijednost radova cca 1/8 investicije</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Krajem travnja 2015, nakon postavljanja dodatnog sloja geotekstila i vraćanje slojeva u projektirano stanje, započeli su radovi na postavljanju drenažnog materijala i radovi na postavljanju šahtova za oborinsku i procjednu vodu <p>Građevinski radovi u visokom stupnju gotovosti <u>Kritične aktivnosti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • izmjena i dopuna građevinske dozvole - projekt dostavljen javnopravnim tijelima radi potvrde glavnog projekta, postupak je u tijeku
<p>Predviđen početak preuzimanja otpada (probni rad) prema sadašnjoj dinamici izvođenja radova</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UGOVORNO: travanj 2014 • Prema planu rada Rev. 15: studeni 2015 (pod uvjetom ishođenja izmjena i dopuna građevinskih dozvola za Faze 1 i 2)
<p>Poduzeto:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • U prvom i drugom kvartalu 2015 radovi su maksimalno intenzivirani na se 4 faze što je dovelo do fizičke realizacije od cca 87,7% sa krajem kolovoza 2015. • Usvojene su dodatne mjere za ubrzanje radova (dodatne smjene, dodatni resursi, optimizacija organizacije gradilišta) • Zahtijevana dodatna koordinacija projektantskih aktivnosti • Dnevno rješavanje zapreka za nastavak radova (Inženjer, Krajnji korisnik - Kaštijun, Fond) • Intenzivirana kontrola/praćenje realizacije na tjednoj bazi od strane Fonda i Krajnjeg korisnika • Početkom 2015 od strane Nadzornih inženjera pripremljene i predane Izvođaču sve podloge/upute za prijavu probnog rada • Fokus je na kritičnim aktivnostima za početak probnog rada

Nadolazeće aktivnosti:

- Podnošenje zahtjeva za izmjenu i dopunu građevinske dozvole za Faze 1 (etapa 2), Faza 2 (etapa 2), Faze 3 i 4
- Dovršenje izrade i nastavak predaje Nadzoru preostalih izvedbenih projekata (od kojih su ključni TS, UPOV i MBO) po svim fazama (Faze 1,2,3,4,5 i 7)
- Nastavak i intenziviranje izvođenja radova na svim fazama na gradilištu posebice radova na kritičnom putu za probni rad (MBO, UPOV, TS)
- Priprema sve potrebne dokumentacije za početak/prijavu probnog rada sukladno ugovoru i zakonskoj regulativi
- Zapošljavanje osoblja radi obuke za ključna radna mjesta (rujan/listopad 2015). Probni rad (hladne i tople probe) – planiran od kraja studenog 2015 do kraja veljače 2016
Probni rad se sastoji od nekoliko grupa radova: podešavanje postrojenja, hladne probe i tople probe (ispitivanje i dokazivanje karakteristika postrojenja u trajanju od tri mjeseca, odnosno do zadovoljavanja ugovorenih uvjeta)
U tijeku su pripreme, zajedno s komunalnim tvrtkama, za osiguranje dovoljnih količina otpada za probni rad prema dinamici dostavljenoj od Izvođača
- Nakon probnog rada predstoji tehnički pregled za svaku pojedinu Fazu
- Nakon tehničkog pregleda slijedi ishodaenje uporabne dozvole (procjena je da je nakon završetka probnog rada do preuzimanja postrojenja od strane Fonda/krajnjeg korisnika potrebno oko 100 dana)

Ključne prepreke/problemi za uspješnu realizaciju i planiranja realizacije projekta izgradnje ŽCGO Kaštijun:

- I dalje znatno kašnjenje u predaji izvedbene i ostale dokumentacije od strane Izvođača (npr. UPOV itd.) – **AKTIVNOSTI NA KRITIČNOM PUTU REALIZACIJE PROJEKTA KOJE MOGU DOVESTI DO ADMINISTRATIVNIH ZAPREKA PRAVOVREMENOG POČETKA PROBNOG RADA**
- Promjene tehnološkog koncepta od strane Izvođača nakon ishodaenja građevinske dozvole za MBO postrojenje (direktno utječe na planiranu realizaciju temeljenu na ishodaenim građevinskim dozvolama) – **AKTIVNOST NA KRITIČNOM PUTU REALIZACIJE PROJEKTA**
- Kašnjenje u predaji izmjena i dopuna glavnih projekata Faza 1 i 2 (etapa 2) za potrebe ishodaenja izmjena i dopuna građevinskih dozvola - **AKTIVNOST NA KRITIČNOM PUTU POČETKA PROBNOG RADA**
- I dalje kritično loša koordinacija projekta od strane Izvođača (koordinacija svih dionika sa strane Izvođača - stranih i naših projekatana, koordinacija projektant – izvođač itd.) – **POSLJEDICA NEUSKAĐENOST PROJEKTNE DOKUMENTACIJE**
- Nepoštivanje dogovorenih rokova od strane Izvođača (konstantno „pomicanje“ rokova) što izuzetno otežava realno planiranje financijske realizacije projekta – **PREMA POSLJEDNJEM PROGRAMU RADA PRIMOPREDAJA OBJEKTA JE PLANIRANA KRAJEM SVIBNJA/2016 ŠTO PREDSTAVLJA PROBIJANJE ROKA OD 21 MJESECA.**
- Potraživanja izvođača su dosegla brojku od 16 (Claims) – većina je u potpunosti pobijena od strane Nadzora (neutemeljeni zahtjevi sukladno ugovoru) a u tijeku je i DAB (postupak u Vijeću za rješavanje sporova).

Cijena obrade otpada na Centru

Cijena usluge koja je prikazana kroz Aplikaciju za sufinanciranje iz europskih fondova iznosi 45,11 EUR/t bez PDV-a sa stopom prihvatljivosti (*Affordability*) od 0,96% do 2,47%.

U Poslovnom planu je Konzultant (Ugovor za tehničku pomoć) predložio da se za sljedećih pet godina uspostavi prosječna tarifa procijenjena na 54,36 EUR/t bez PDV-a (42,36 EUR na Centru +12 EUR amitet) ali će tu tarifu biti potrebno revidirati u odnosu na stvarne troškove nakon dovršetka radova i probnog rada na ŽCGO Kaštijun.

Pod pretpostavkom da se GIO (isključivo visokokvalitetni) odvozi u Holcim* po cijeni 30 EUR/t povećanje cijene usluge Centra iznosi 10-12 EUR/t preuzetog komunalnog otpada (odnosno 65-66 EUR/t bez PDV-a).

Za ukupnu cijenu gospodarenja otpadom potrebno je na cijenu rada Centra dodati operativne troškove na pretovarnoj stanici i cijenu skupljanja otpada po pojedinom trgovačkom društvu u Istarskoj županiji.

* Holcim je u svom odgovoru iskazao interes za korištenjem visokokvalitetnog GIO i uz uvjet dugoročnog ugovora naveo cijenu 30,00 EUR/t FCO Koromačno.

PRETOVARNE STANICE (PS)

PS Poreč – ishođena uporabna dozvola (12/2014)

PS Umag – ishođena uporabna dozvola (12/2014)

PS Labin – ishođena uporabna dozvola (01/2015)

PS Buzet – ishođena uporabna dozvola (7/2015)

PS Rovinj - ishođena građevinska dozvola (7/2015)

PS Pazin - tužba na upravnom sudu protiv rješenja Ministarstva graditeljstva o izmjeni LD

PRISTUPNA PROMETNICA

Ishođena građevinska dozvola. U tijeku je priprema Sporazuma i dokumentacije za nadmetanje za odabir izvođača. Terminski kontrolirano u odnosu na uporabnu dozvolu Faze 1 ŽCGO Kaštijun.

STRELIŠTE VALDEBEK

- Izrađena je projektno-tehnička dokumentacije sanacije postojećeg strelišta.
- Financiranje izrade projektno tehničke dokumentacije i same sanacije će pokriti Fond i Istarska županija.
- Nakon pripreme dokumentacije i ishođenja svih potrebnih dozvola pristupiti će se sanaciji samog Strelišta. Ugovore provodi Istarska županija.
- Sanacija Strelišta je uvjet MORH-a za ishođenje uporabne dozvole za ŽCGO Kaštijun.
- Istarska županija dobila suglasnost MORH-a na izrađeno idejno rješenje sanacije strelišta
- Posljednja aktivnost: izrađen glavni projekt sanacije; priprema dokumentacije za nadmetanje za izvođenje radova

Pripremila: Vesna Dukić, rujan 2015