

KLASA: 325-02/17-08/15
URBROJ: 2167-01-04/1-17-2
Poreč - Parenzo, 06.11.2017.g.

894/17

Primijeno: 29-11-2017		
Klasifikacijska oznaka:	Org. jed.	
011-01/17-01/187	07	
Gradbeni broj	Prij.	Vrij.
39-17-2		

GRAD POREČ - PARENZO
CITTÀ DI POREČ PARENZO
Gradsko vijeće
Obala m. Tita 5
n.r. predsjednika Deana Pauletića

PREDMET: Vijećničko pitanje, provedba EU projekta Poreč
- odgovor, dostavlja se

Poštovani,

Nastavno na Vaš dopis KLASA: 011-01/17-01/187, URBROJ: 2167/01-07-17-1, od 12. listopada 2017. godine, odgovaramo kako slijedi:

1. Ugovor za izgradnju četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja potpisan je u kolovozu 2015. godine sa zajednicom ponuditelja Suez International, Francuska i Strabag AG, Austrija. Ugovorni rok za izvođenje radova je 840 dana, nakon čega slijedi 365 dana probnog rada te 365 dana razdoblja za obavijest o nedostacima. Provedba ugovora započela je sredinom rujna iste godine, te je sukladno ugovornim obvezama Izvođač bio obavezan projektirati postrojenja i ishoditi građevinske dozvole do kraja ožujka 2016. godine, međutim, iste još uvijek nisu ishodene. Izvođač radova u postupku projektiranja višekratno je dostavljao projekte koji nisu sukladni svim zahtjevima Naručitelja, odnosno zahtjevima iz natječajne dokumentacije što predstavlja kršenje ugovornih odredbi i načela Javne nabave, stoga se isti redovito odbijaju od strane Nadzora i Naručitelja. Detaljnije, Izvođač radova u idejne projekte postrojenja redovito uvodi tehnička rješenja i tehnologiju kojom smanjuje vlastite troškove građenja, te koja nije u skladu s ugovornim odredbama. Takvim neprofesionalnim postupanjem Izvođač ugrožava uspješnu provedbu Ugovora i zadane rokove, te su mu više puta upućena pismena upozorenja.
2. Za uspješnu provedbu EU projekta Poreč izvršena je podjela financiranja u dvije faze. U prvoj fazi provedbe u okviru Operativnog programa zaštita okoliša 2007–2013, izvršena je dogradnja kanalizacijske mreže po naseljima Poreštine i izmještanje postojećih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te rekonstrukcija postojeće kanalizacijske mreže. Na taj način je realizirano 177 milijuna kuna, od čega je 131 milijuna europskih sredstava. Druga faza provodi se u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014–2020 i obuhvaća izgradnju četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja, po kojoj je rok za povlačenje financijskih sredstava prosinac 2023. godine. Druga faza odobrena je odlukom Ministarstva zaštite okoliša i energetike dana 20. travnja 2017. godine, te je dana 25. srpnja 2017. godine, za provedbu iste sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Hrvatskim vodama, potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Također, za reguliranje financiranja lokalnog udjela druge faze sklopljen je Dodatak ugovora o partnerstvu i Ugovor o sufinanciranju sa Gradom Porečom i općinama Tar-Vabriga, Vrsar i Funtana.

3. Druga faza EU projekta Poreč, koja se provodi u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014-2020, ima osigurana sredstava za povlačenje do prosinca 2023. godine. Trenutno kašnjenje Izvođača na Ugovoru za izgradnju četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja ne ugrožava krajnji rok za povlačenje sredstava iz fondova Europske unije.
- Na ispunjavanje uvjeta iz Direktive vijeća o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ od svibnja 1991.) se Republika Hrvatska obvezala prilikom ulaska u Europsku uniju. Za primjenu iste je donesen Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva, kojim se definiraju rokovi ispunjenja zahtjeva Direktive u odnosu na veličinu i osjetljivost aglomeracija. Sukladno navedenom Planu provedbe rok za potpunu primjenu uvjeta navedene direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda sa aglomeracija Poreštine je 31. prosinac 2023. godine.

S poštovanjem,

Direktor
Milan Laković, dipl. ing.



Dostaviti:

- 1) Naslovu
- 2) Pismohrana, ovdje.

