



PARENTIUM d.o.o. za izgradnju grada

Pionirska 1, 52440 Poreč
Tel. 00385 52 433 312 • Fax. 00385 52 434 306
OIB: 68828826729 • MB 1173162
www.porec.hr

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD POREČ - PARENZO
CITTÀ DI POREČ - PARENZO
Gradskom vijeću

Predmet: Dražen Prgić, pitanje vijećnika.
odgovor, daje se

Veza: Vaša klasa: 011-01/14-01/45,
Urbroj: 2167/01-07-14-2
od 24. travnja 2014. godine.

Sukladno, od strane naslova dostavljenog nam pitanja Vijećnika Dražena Prgića, istom se u prilogu dostavlja zbirni pregled troškova za izvršene radove od strane izvođača radova, tvrtke Kamgrad d.o.o., Zagreb,:

- Okončana situacija br. 004/09

a sukladno vijećničkom pitanju, te će mu se, ukoliko vijećnik Dražen Prgić isto zatraži, u prethodno dogovorenom terminu, omogućiti uvid u kompletnu dokumentaciju koju je naveo u svom pitanju.

U sklopu pripremnih radnji procesa izgradnje sportske dvorane "Žatika" provedeni su svi zakonom predviđeni postupci i radnje, te su ispoštovani svi uvjeti, u to vrijeme, važećih zakona, a što se odnosi i na sam postupak odabira izvođača radova.



Prilog

1. Okončana situacija br. 004/09 od 10. veljače 2009. godine.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Arhiva, ovdje

R-1

Izvršitelj: **REX inženjering i zaštita okoliša d.o.o.**, MB 3500985, Brionska 11, PorečGradilište: Višenamjenska sportska dvorana ŽATIKA u Poreču
Radilište: Žatika
Mjesto: PorečŽiro račun: 2380006-1110009134
u banci: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag

Ulazna fakturna br.	59
Datum primitka	19.02.09.
Valuta	25.02.09.

OKONČANA SITUACIJA BR. 004/09Za izvršene usluge nadzora s mjesecom: **veljača 2009. godine**Na građevini: **Višenamjenska sportska dvorana ŽATIKA u Poreču**Naručitelj: **PARENTIUM d.o.o. za izgradnju grada**, MB 1173162, Plonirska br. 1, PorečBr. ugovora: **238/07 (030/07) od 20. 11 2007. godine**

Ugovorni iznos:	926.500,00 kn
PDV (22%):	203.830,00 kn
Ugovorni iznos sa PDV (22%):	1.130.330,00 kn
Ukupna vrijednost izvršenih usluga:	1.277.252,50 kn
PDV (22%):	280.995,55 kn
Ukupna vrijednost izvršenih usluga sa PDV (22%):	1.558.248,05 kn
Vrijednost izvršenih usluga po prethodnoj situaciji:	1.234.376,63 kn
Plaćen PDV (22%) po prethodnoj situaciji:	271.562,86 kn
Ukupna vrijednost izvršenih usluga po prethodnoj situaciji sa PDV (22%):	1.505.939,49 kn
Vrijednost izvršenih usluga po ovoj situaciji:	42.876,87 kn
PDV (22%) po ovoj situaciji:	9.432,69 kn
Ukupna vrijednost izvršenih usluga sa PDV (22%) po ovoj 10 ^o PRIVREMENOJ SITUACIJI:	52.309,56 kn

U slučaju ne plaćanja u roku zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Situaciju sastavio
Naručitelj

Dr. sc. Branko Gulić
dipl. inženjer
Ovlašten za izdavanje potvrda
REX INŽENJERING I ZAŠTITA OKOLIŠA d.o.o.
PARENTIUM
d.o.o. Poreč

G 681

→ **TEX** ←
INŽENJERING I ZAŠTITA OKOLIŠA
d.o.o.
62440 POREČ, Brionska 11

Direktor

Poreč, 10. veljače 2009. godine

Dospijeće: 25.02.2009. godine

OBRAČUN PLAĆANJA:

Ukupna vrijednost usluga:	1.277.252,50 kn
PDV (22%) na ukupnu vrijednost usluga:	280.995,55 kn
Depozit 5% na ukupnu vrijednost usluga:	
Do sada plaćeno:	
Za isplatu:	

VIŠENAMJENSKA SPORTSKA DVORANA "ŽATIKA" U POREČU

OKONČANA SITUACIJA BR. 004/09

RB	RADOVI	UGOVORENA	VRIJEDNOST PO	NADZOR	VRIJEDNOST
		VRIJEDNOST	OK. SIT.		NADZORA
		kn	kn	%	kn
		12.11.2007.	10.02.2009.	1,09	10.02.2009.
1*	GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADovi	34.351.600,30	22.611.550,87	1,09	246.465,90
2*	INSTALACIJA VODOVODA; ODVODNJE I UNUTARNJE HIDRANTSKE MREŽE	2.642.048,14	1.885.173,54	1,09	20.548,39
3*	RADovi UREĐENJA OKOLIŠA	4.215.169,16	153.924,12	1,09	1.677,77
4*	TERMODINAMIČKA POSTROJENJA I INSTALACIJE	13.272.322,46	11.819.655,04	1,09	128.834,24
5*	ELEKTRIČNE INSTALACIJE I SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA	7.578.379,01	3.638.794,06	1,09	39.662,86
6*	OSNOVNA ČELIČNA KONSTRUKCIJA	10.806.173,00	11.504.992,63	1,09	125.404,42
A		72.875.692,07	61.614.090,26		
7*	PREMA ANEX 1*				
7.1.	SUSTAV POKROVA	15.912.000,00	15.912.000,00	1,09	173.440,80
7.2.	VTR RADovi 1-14	1.780.063,77	3.308.475,51	1,09	36.062,38
7.3.	ZAMJENSKI TROŠK. STR. INST.	2.068.260,00	1.326.650,19	1,09	14.484,47
7.4.	RAZLIKE U KOLIČINAMA	2.238.849,42	0,00	1,09	0,00
7.5.	ZAMJENSKI TROŠK. SPORT. PODA	0,00	1.528.614,96	1,09	16.661,90
B		21.999.173,19	22.077.940,65		
8*	PREMA ANEX 2*	12.175.879,80	18.201.080,42	1,09	198.391,78
C		12.175.879,80	18.201.080,42		
9*	PREMA ANEX 3*				
a	Zamjenski VTR bez 30,41,47		4.128.300,86	1,09	44.977,68
b	Zamjenski strojarSKI 30		299.210,41	1,09	3.201,48
c	Zamjenski elektroinstalaterski 41+47		4.762.450,58	1,09	51.910,81
d	Zamjenski dodat Čel. konstruk. 42		1.670.690,88	1,09	18.210,60
D		2.689.963,70	10.858.785,73		
10*	PREMA ANEX 4*		2.399.454,01	1,09	26.154,06
E		1.431.353,24	2.399.454,91		
	Po UGOVORU ukupno:	111.172.062,00	105.151.331,97		
11*	VANTROŠKOVNIČKI RADovi	0,00	2.673.749,21	1,09	29.143,87
F			2.673.749,21		
	SVEUKUPNO A-F:		107.825.081,18		
G	INFORMACIJSKI I AV SUSTAV-OKS	4.316.433,53	4.655.681,60	1,09	60.746,93
H	OPREMA-priv. sit. 002-154/08	2.781.649,40	3.185.976,09	1,09	34.727,14
I	LIFTOVI - OKS ugovor+anex br.1	953.000,00	962.390,00	1,09	10.480,06
J	Keramika i sanit. elementi		550.000,00	1,09	5.995,00
	G+H+J:	8.050.082,93	9.354.047,68		
	SVEUKUPNO od A-J kn:		117.179.128,86	1,09	1.277.252,50

Poreč, 10. veljače 2009. godine

REX
INŽENJERING I ZAŠTITA OKOL.
D.O.O.
52440 POREČ, Biskupina 1

Direktor

VIŠENAMJENSKA SPORTSKA DVORANA "ŽATIKA" U POREČU