



35/18

ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU VODE, BUZET, SV. IVAN 8

Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Pazinu pod MBS 04004424. Transakcijski račun IBAN br. HR662402006110000108 otvoren kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka. Temeljni kapital upisan i uplaćen u cijelosti u iznosu od 375.000,00 kn, OIB: 42269963569
Uprava Društva: Mladen Nežić, dipl. ing.

ŽUPANIJA ISTARSKA REGIONE STRANA
210-01 GRAD POREČ-PARENZO CITTA DI POREČ PARENZO

Priljeno:	01-08-2018		
Klasifikacijska oznaka:		Org. jed.	
01-01/18-01/70		07	
Uredbeni broj		Prij.	Vrij.
39-18-2			

GRAD POREČ

Gradsko vijeće

Obala Maršala Tita 5/1

Broj: 90-35/116-2018.

52440 POREČ

Datum: 27.07.2018. .

Predmet: Vodovodni ogranak Stancija Vergotin i vodovodni ogranak šetalište A. Restovića – Hotel Materada

Temeljem vijećničkog pitanja od 28. lipnja 2018. g. koje je dostavljeno u Istarski vodovod d.o.o. 09. srpnja 2018.g., u nastavku vam dajemo odgovor.

VO St.Vergotin - Sukladno Ugovoru o građenju sa Izvođačem radova Istrakop d.o.o. i uvođenjem radova od 28. veljače 2018. Rok dovršetka radova je 150 dana odnosno 27. kolovoza 2018. Sukladno navedenom radovi su u roku. Unatoč dinamičkom planu koji je Izvođač dostavio i kojima su radovi na javnim površinama trebali biti dovršeni do 01. lipnja 2018. to se nije dogodilo zbog niza okolnosti koje su vezane uz broj kišnih dana i problema Izvođača sa ugovaranjem podizvođača.

Pored toga, na gradilišnoj koordinaciji održanoj 30. svibnja 2018. predstavnici Grada Poreča obavijestili su nas u svojstvu Investitora o namjeri Grada da dodatno asfaltira prometne površine koje prethodno nisu bile asfaltirane, te djelomično proširi postojeće prometnice.

Po dobivenoj informaciji Istarski vodovod je istoga dana e-mailom zatražio produženje Suglasnosti za izvođenje radova na javnim površinama do 30. lipnja 2018. godine. Dana 06. lipnja 2018. odgovoreno nam je da zahtjev pošaljemo pismenim putem, što je slijedećeg dana i učinjeno. Pripremni radovi za asfaltiranje započeli su 04. lipnja 2018. u dijelu koje su obveza Istarskog vodovoda.

Dana 27. lipnja 2018.. stvoreni su preduvjeti za početak asfaltiranja kompletne trase te se asfaltiranju pristupilo 03. srpnja 2018. od strane tvrtke Ceste d.o.o., te su kompletni asfalterski radovi u naselju dovršeni 10. srpnja 2018. godine.

Dovršetak radova koji se odnosi isključivo na priključne niše i šahtove unutar privatnih parcela planira se dovršiti unutar Ugovornog roka ili nakon turističke sezone ukoliko na tome budu inzistirali mještani Stancije Vergotin, što podrazumijeva sklapanje Aneksa o produženju roka.

VO šetalište A.Restovića – Hotel Materada - Radovi u zoni obuhvata naselja Špadići u sklopu predmetne investicije su obustavljeni 01. lipnja 2018. sukladno dobivenoj Suglasnosti Grada Poreča. Radovi će se nastaviti po dobivanju nove Suglasnosti Grada, što se očekuje početkom listopada.

Direktor:


Mladen Nežić, dipl.ing.

IZJAVLJUJE SE
da je ovaj dokument
izdat u skladu s
zakonom o zaštiti
podataka
15. listopada 2018.