

## Izvješće o stanju projekta

|                                  |                          |   |                             |                 |                   |                 |                                  |                 |                         |                        |      |                 |                   |                          |
|----------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|------|-----------------|-------------------|--------------------------|
| 1.                               | Naziv investicije        | Sanacija šetališta A. Šonje i obalnog zida Obale Matka Laginje u Poreču   |                             |                 |                   |                 |                                  |                 |                         |                        |      |                 |                   |                          |
| 2.                               | Investitor               | GRAD POREČ  |                             |                 |                   |                 |                                  |                 |                         |                        |      |                 |                   |                          |
| 3.                               | Vrijednost               | <table> <tr> <td>Sanacija šetališta A. Šonje</td> <td>198.360,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>Štokovanje kamena</td> <td>190.000,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>Sanacija Obalnog zida (procjena)</td> <td>560.000,00 kuna</td> </tr> <tr> <td><b>Ukupno utrošeno:</b></td> <td><b>948.360,00 kuna</b></td> </tr> <tr> <td>PDV:</td> <td>208.639,20 kuna</td> </tr> <tr> <td><b>Sveukupno:</b></td> <td><b>1.156.999,20 kuna</b></td> </tr> </table>  | Sanacija šetališta A. Šonje | 198.360,00 kuna | Štokovanje kamena | 190.000,00 kuna | Sanacija Obalnog zida (procjena) | 560.000,00 kuna | <b>Ukupno utrošeno:</b> | <b>948.360,00 kuna</b> | PDV: | 208.639,20 kuna | <b>Sveukupno:</b> | <b>1.156.999,20 kuna</b> |
| Sanacija šetališta A. Šonje      | 198.360,00 kuna          |   |                             |                 |                   |                 |                                  |                 |                         |                        |      |                 |                   |                          |
| Štokovanje kamena                | 190.000,00 kuna          |   |                             |                 |                   |                 |                                  |                 |                         |                        |      |                 |                   |                          |
| Sanacija Obalnog zida (procjena) | 560.000,00 kuna          |   |                             |                 |                   |                 |                                  |                 |                         |                        |      |                 |                   |                          |
| <b>Ukupno utrošeno:</b>          | <b>948.360,00 kuna</b>   |   |                             |                 |                   |                 |                                  |                 |                         |                        |      |                 |                   |                          |
| PDV:                             | 208.639,20 kuna          |   |                             |                 |                   |                 |                                  |                 |                         |                        |      |                 |                   |                          |
| <b>Sveukupno:</b>                | <b>1.156.999,20 kuna</b> |   |                             |                 |                   |                 |                                  |                 |                         |                        |      |                 |                   |                          |
| 4.                               | Projektant               | FLUMING d.o.o. Rijeka – za sanaciju obalnog zida  |                             |                 |                   |                 |                                  |                 |                         |                        |      |                 |                   |                          |
| 5.                               | Izvođač                  | Sanacija šetališta A. Šonje i štokovanje kamena - ISTRA MARMI d.o.o. Pazin<br>Sanacija obalnog zida Obale Matka Laginje – GRAĐEVINSKO - USLUŽNI OBRT "DEKOP", Kaštelir, Labinci, Servisna zona bb   |                             |                 |                   |                 |                                  |                 |                         |                        |      |                 |                   |                          |
| 6.                               | Nadzor                   | IG inženjering, graditeljstvo i hidrogradnja d.o.o. Labin, Zelenice 13, 52220 Labin – za sanaciju obalnog zida  |                             |                 |                   |                 |                                  |                 |                         |                        |      |                 |                   |                          |
| 7.                               | Početak radova           | 05.03.2007.   |                             |                 |                   |                 |                                  |                 |                         |                        |      |                 |                   |                          |
| 8.                               | Završetak radova         | 25.05.2008.   |                             |                 |                   |                 |                                  |                 |                         |                        |      |                 |                   |                          |
| 9.                               | Osnovno o projektu       | Osnovni cilj provedbe projekta sanacije šetališta A. Šonje i obalnog zida Obale Matka Laginje u Poreču je uređenje šetališta A. Šonje štokovanjem kamenih ploča na površini od 2.650 m <sup>2</sup> i osiguranje statike i sprječavanje daljnjeg podlokavanja obalnog zida koje je nastalo uslijed djelovanja hidrodinamičkih sila valova na dionici obale dužine oko 150 metara. U sklopu investicije, postojeća sunčališta na Obali Matka Laginje sanirana su podizanjem dijela platoa pod kamenom škrljom koji je do sada bio neupotrebljiv zbog prelijevanja mora (oko 70m <sup>2</sup> ) te je izgrađeno još 30-ak m <sup>2</sup> novog sunčališta, a postavljene su i nove metalne stepenice, rukohvati i ograde na mjestima predviđenim za ulaz kupača u more. Unatoč nepovoljnim vremenskim uvjetima tijekom izvođenja radova, radovi na sanaciji obalnog zida su okončani, a na jesen se planira izrada nove rampe za pristup vozila tom dijelu obale, o čemu je Konzervatorski odjel u Puli dao pozitivno očitovanje. |                             |                 |                   |                 |                                  |                 |                         |                        |      |                 |                   |                          |