



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD POREČ – PARENZO
CITTÀ DI POREČ- PARENZO
Gradonačelnik**

KLASA: 363-05/14-01/03

URBROJ: 2167/01-09/01-14-2

Poreč-Parenzo, 24. veljače 2014.

Na temelju članka 53. Statuta Grada Poreča – Parenzo (“Službeni glasnik Grada Poreča- Parenzo” broj 02/13), Gradonačelnik Grada Poreča – Parenzo je, na prijedlog Upravnog odjela za komunalni sustav (KLASA: 363-01/14-02/48, URBROJ: 2167/01-05/03-14-1), donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvještaj Odvodnje Poreč d.o.o. o realizaciji EU projekta "Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča", te se dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje u predloženom tekstu.
2. Na sjednici Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo, sva potrebna tumačenja uz dostavljeni Izvještaj, dati će predstavnici Odvodnje Poreč d.o.o..

GRADONAČELNIK
Edi Štifanić

Privitak:

- prijedlog Zaključka
- Izvještaj

Dostaviti:

1. Gradskom vijeću - ovdje,
2. Upravnom odjelu za komunalni sustav – ovdje
3. Odvodnja Poreč d.o.o.
4. Pismohrana, ovdje.



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD POREČ – PARENZO
CITTÀ DI POREČ- PARENZO
GRADSKO VIJEĆE**

KLASA:
URBROJ:
Poreč – Parenzo,

Na temelju članka 41. Statuta Grada Poreča – Parenzo (“Službeni glasnik Grada Poreča- Parenzo” broj 2/13) Gradsko vijeće Grada Poreča – Parenzo, na sjednici održanoj dana 03. ožujka 2014. godine donijelo je

Zaključak

Prihvaća se Izvještaj Odvodnje Poreč d.o.o. o realizaciji EU projekta "Sustav odvodnje odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča" u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zaključka.

**PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA**
Adriano Jakus

Dostaviti:

1. Gradonačelniku - ovdje,
2. Upravni odjel za komunalni sustav – ovdje,
3. Pismohrana, ovdje.



IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI EU PROJEKTA

**SUSTAV ODVODNJE I UREĐAJI ZA PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA GRADA POREČA**



Poreč – Parenzo, veljača 2014.

KRATKI OPIS PROJEKTA

Projekt Poreč je najveći projekt u javnom sektoru na ovim prostorima koji se sufinancira sredstvima europskih fondova.

U njegovu se realizaciju krenulo radi unaprjeđenja zastarjelog sustava odvodnje i sve većih potreba za očuvanjem okoliša i zaštitom prirodnih resursa. Na Poreštini trenutno postoji pet zasebnih sustava odvodnje, gdje se vrši tek mehaničko pročišćavanje s kemijskom obradom otpadnih voda prije nego što se voda podmorskim ispustima ispušta u Jadransko more. Ukratko, u Jadran se ispuštaju nepročišćene otpadne vode s velikog područja, što negativno utječe na turizam.

Dio stare kanalizacije u derutnom je stanju i treba ga zamijeniti, a naselja u zaleđu nisu spojena na javni sustav odvodnje otpadnih voda pa ga je potrebno dovesti do tih područja.

Projekt je pripreman u okviru IPA Operativnog programa "Okoliš " 2007-2013, Prioritetna os 2: "Zaštita hrvatskih vodnih resursa kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama". Odobren je za sufinanciranje sredstvima EU 01.07.2013. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 67.187.400 € (od čega EU sufinanciranje iznosi 49.723.623 € (74,6%), a nacionalna komponenta 17.463.777 €).

TRAJANJE PROJEKTA: 2013. – 2017.

Obuhvat projekta:

REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE KANALIZACIJSKE MREŽE – rekonstrukcija ukupno cca. 23 km mreže (cca 13 km gravitacijskih kolektora, cca 10 km tlačnih kolektora) i 26 crpnih stanica, izgradnja kolektora do novih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (cca. 13 km), obnova i poboljšanje postojećih kopnenih dijelova podmorskih ispusta s opremanjem postojećih (ukupno cca. 31 postojeća crpna stanica) i 7 novih crpnih stanica opremom za automatiku i telemetriju s uključivanjem u jedinstveni nadzorno-upravljajući sustav (NUS).

IZGRADNJA PROŠIRENJA KANALIZACIJSKE MREŽE NA DODATNA NASELJA – izgradnja ukupno cca. 62 km mreže (cca 56,5 km gravitacijskih kolektora, cca. 6,5 km tlačnih cjevovoda) i 26 crpnih stanica s opremanjem novih crpnih stanica opremom za automatiku i telemetriju s uključivanjem u jedinstveni nadzorno-upravljajući sustav (NUS).

IZGRADNJA ČETIRI UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA TIPAMEMBRANSKI BIOREAKTOR - MBR TE POSTROJENJA ZA SOLARNO SUŠENJE I KOMPOSTIRANJE MULJA – projektiranje i izgradnja četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda:

Lanterna	kapaciteta 30.000 ES
Poreč - sjever	kapaciteta 37.000 ES
Poreč - jug	kapaciteta 48.000 ES
Vrsar	kapaciteta 22.500 ES

tipa membranski bioreaktor - MBR s pojedinačnim i centralnim nadzorno-upravljajkim sustavima te pristupnim prometnicama te projektiranje i izgradnja postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja.

STANJE PROJEKTNIH AKTIVNOSTI – VAŽNIJE NAPOMENE

A) IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI

Projekt Poreč obuhvaća ukupno **1054 k.č.**

Riješeno je **986 k.č.**, odnosno ostaje za riješiti još **68 k.č.** od čega:

- 25 k.č. je na rješavanju u Uredu za upravljanje državnom imovinom,
- 3 k.č. u Općinskom državnom odvjetništvu u Pazinu,
- 23 k.č. je na rješavanju pred Uredom državne uprave Istarske županije (žalbe na rješenja ili izmjena istih),
- 7 k.č. je na rješavanju na Općinskom sudu u Poreču – Parenzo,
- za 5 k.č. u tijeku je ishodenje pravomoćne lokacijske dozvole,
- za 2 k.č. u tijeku je sklapanje Ugovora o osnivanju prava služnosti,

- za 1 k.č. nemoguća je uknjižba prava služnosti zbog zabilježbe ovrhe na nekretnini.

Napomena: U sklopu Projekta Poreč uključene su i pristupne prometnice za UPOV Poreč jug – 13 k.č. i UPOV Poreč sjever – 27 k.č., a čije je rješavanje u nadležnosti Grada Poreča – Parenzo.

B) STATUS ZEMLJIŠTA ZA UPOV VRSAR

Za Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Petalon (UPOV VRSAR) prvobitnom lokacijskom dozvolom obuhvaćene su 2 k.č., dok su Rješenjem o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole za predmetni sustav obuhvaćene 3 k.č.

Sukladno navedenom rješenju, izrađen je parcelacijski elaborat kojim je predviđeno spajanje postojećih (3) k.č. u jednu novoformiranu česticu. Navedeni parcelacijski elaborat prosljeđen je Općini Vrsar radi sklapanja Ugovora o suvlasničkoj zajednici između RH i Općine Vrsar.

C) UPOV POREČ SJEVER

U Idejnom projektu uređaja Poreč sjever rezervirana je površina za postrojenje za sušenje mulja. Naknadnim analizama ustanovljeno je da ista neće biti dostatna za potrebe postrojenja. U svrhu rješavanja te problematike, Grad Poreč-Parenzo je od vlasnika južne parcele otkupio dodatnih 1500 m² zemljišta. Obzirom da će postrojenje za solarno sušenje mulja činiti sastavni dio projekta uređaja, potrebno je pristupiti izmjenama i dopunama projektne dokumentacije. Ukratko, predmet izmjena i dopuna lokacijske dozvole za UPOV Poreč sjever je oblik i veličina građevinske čestice te projektiranje postrojenje za sušenje mulja.

D) TENDERI

U okviru projekta, potrebno je raspisati 5 postupaka javnih nadmetanja:

	Tender	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)
RASPISANO		
1	Nadzor	21.319.956,00 kn
2	Izgradnja UPOV-a	289.626.118,00 kn
	Zbrinjavanje mulja	
ZA RASPISIVANJE		
3	Izmještanje UPOV-a	72.107.504,00 kn
	Rekonstrukcija mreže	
4	Proširenje mreže	77.264.377,00 kn
5	Oprema	7.066.483,00 kn
	GIS sustav	

Tender za provedbu Nadzora

Nakon verifikacije tender dokumentacije od strane Hrvatskih voda, dana 24.10.2013. raspisano je javno nadmetanje za usluge provedbe nadzora nad projektiranjem i izvođenjem radova.

U zakonskom roku zaprimljeno je 18 upita za pojašnjenje dokumentacije na koje su objavljeni zadovoljavajući odgovori. 08.01.2014. provedeno je javno otvaranje ponuda. Zaprimljeno je 5 potpunih ponuda u rasponu vrijednosti od 11.704.500,00 do 17.900.000,00 Kuna.

Trenutno se provodi pregled i ocjena ponuda te će, nakon provjere Hrvatskih voda, najpovoljniji ponuditelj biti odabran i pristupit će se potpisivanju ugovora.

Tender za izgradnju UPOV-a i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja

Nakon verifikacije tender dokumentacije od strane Hrvatskih voda, dana 10.02.2014. raspisano je javno nadmetanje za izgradnju 4 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja.

Otvaranje ponuda predviđeno je 17.04.2014., a potpisivanje ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem tijekom kolovoza 2014.

Tender za izmještanje/Rekonstrukciju i tender za Proširenje mreže

Natječajna dokumentacija za izmještanje uređaja i rekonstrukciju postojeće mreže te dokumentacija za proširenje mreže za priključenje dodatnih naselja u završnoj je fazi pripreme sukladno primljenim preporukama Hrvatskih voda. Ova se dva natječaja planiraju raspisati kroz nekoliko dana.

Predviđeno potpisivanje ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljima očekuje se tijekom kolovoza 2014.

Tender za nabavu opreme

Za potrebe funkcioniranja i održavanja cjelokupnog sustava odvodnje te u svrhu praćenja rezultata izlaznih parametara sa uređaja, projektom je predviđena nabava sljedeće opreme:

- Oprema za održavanje kanalizacijskog sustava – specijalna vozila, oprema za čišćenje i CCTV (kamera)
- Oprema za prijevoz mulja - utovarivač, prikoličari i spremnici
- Ugradnja GIS sustava i obuka - GIS softver, hardver i obuka

Izrada tender dokumentacije je u tijeku. Očekuje se raspisivanje natječaja tijekom ožujka 2014., a potpisivanje ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem tijekom kolovoza 2014.

E) OSTALO

Trenutačne aktivnosti

Trenutačna provedba aktivnosti na realizaciji projekta Poreč zahtijeva vrlo intenzivnu suradnju i komunikaciju između Usluge Poreč i Hrvatskih voda, koje u projektu imaju ulogu posredničkog tijela između Europske komisije i investitora, odnosno korisnika sredstava.

Procedura pregledavanja i odobravanja dokumentacije tijekom pripreme provodi se na način da se dokumentaciju zaprimljenu od izrađivača tendera procijeni u smislu eventualnih poboljšanja te se tako doradenu proslijedi Hrvatskim vodama na verifikaciju. Dokumentaciju pregledavaju službene osobe Hrvatskih voda, te je potom vraćaju u obliku preporuka za izvršenje eventualnih dorada. Preporuke Hrvatskih voda upućuju se izrađivaču tender dokumentacije radi izvršenja potrebnih korekcija.

Na brojnim sastancima i koordinacijama rješava se otvorena problematika po pitanju izrade natječajnih dokumentacija, kao i izrade temeljnih dokumenata za provedbu projekta.

Obveze po pitanju temeljne dokumentacije za provedbu projekta – Ugovori i sporazumi

U okviru pripremnih aktivnosti za provedbu projekta, u posljednje su vrijeme intenzivirane aktivnosti na usuglašavanju tri temeljna dokumenta:

1. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

Ovim Ugovorom utvrđuju se obveze po pitanju dodjele europskih sredstava. Sastoji se od tri dijela:

- posebnih uvjeta,
- opisa projekta i
- proračuna i općih uvjeta.

Svi dokumenti sukladni su dokumentima koje je izdala Europska komisija i nastavljaju se na njih, jednaki su za sve projekte sufinancirane EU sredstvima i ne mogu se mijenjati u bitnim točkama.

Potpisnici Ugovora: Ministarstvo zaštite okoliša, Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode, Odvodnja Poreč d.o.o.

2. Ugovor o partnerstvu

Ovim Ugovorom potrebno je urediti odnose između Odvodnje Poreč d.o.o. kao Korisnika u projektu i Grada Poreča-Parenzo i Općina koje sudjeluju u projektu kao partneri. Istim se određuju svi odnosi između Korisnika i Partnera projekta osim onih koji se odnose na osiguranje sredstava za nacionalno sufinanciranje projekta.

Potpisnici Ugovora: Grad, Općine i Odvodnja Poreč d.o.o.

3. Ugovor o sufinanciranju projekta

Ovim je Ugovorom određeno nacionalno sufinanciranje (sredstva Državnog proračuna, Hrvatskih voda, Grada Poreča-Parenzo i Općina) i nastaviti će se na Sporazum o sufinanciranju. Ugovor o sufinanciranju u cijelosti se poziva na odredbe Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava vezano uz provedbu projekta i povlačenje sredstava, a sukladno zahtjevima koji proizlaze iz EU regulative.

Potpisnici Ugovora: Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode, Grad i Općine, Odvodnja Poreč d.o.o.

Tijekom postupka usklađivanja gore navedene dokumentacije, Hrvatske vode su u svom dopisu od 04. veljače 2014. konstatirale da podatke u prilogima pojedinih dokumenata nije moguće mijenjati uslijed proceduralnih razloga. Naime, prilozi odgovaraju u cijelosti prilogu Dvostranog sporazuma potpisanog od strane Vlade RH i Europske komisije te stoga predstavljaju sastavni dio tog dokumenta i kao takvi moraju biti izvršteni u Ugovore u neizmijenjenom obliku.

11. veljače 2014. Hrvatske vode dostavljaju obavijest Odvodnji Poreč d.o.o. o upućivanju Ugovora na usvajanje Upravnom vijeću Hrvatskih voda. Odvodnja Poreč d.o.o. istoga dana daje načelnu suglasnost za daljnji postupak te obavještava Hrvatske vode da će daljnji postupci JLS koji prethode potpisu Ugovora, biti provedeni nakon donošenja odluka od strane gradskih i općinskih predstavničkih tijela.

Osiguranje izvora financiranja

S ciljem osiguranja potrebnih financijskih sredstava za provedbu projekta, Usluga Poreč d.o.o. (danas ODVODNJA POREČ d.o.o.) i Grad Poreč – Parenzo potpisali su Mandatno pismo sa Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD).

Nakon više susreta i pregovora o okvirnim uvjetima kredita, potpisanim mandatnim pismom utvrđena je osnova buduće suradnje na pripremi i financiranju projekta. Važno je napomenuti da potpisivanjem Mandatnog pisma, strane u postupku odražavaju svoja očekivanja i trenutne namjere u svezi provedbe projekta te ne nameću ili uvjetuju pravne obveze stranama da prihvate financiranje.

Financiranje je uvjetovano rezultatima procjene sposobnosti investitora za provedbu projekta i ovisi o pregovorima vezanim uz cjelokupni financijski plan, a aktivnosti na snimanju stanja u posljednje su vrijeme vrlo intenzivne.

Pripremio:
Srđan Mažar, dipl.ing.

Direktor:
Milan Laković, dipl.ing.

OBRAZLOŽENJE

Obzirom da je Izvještaj Odvodnje Poreč d.o.o. o realizaciji EU projekta „Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“ u uskoj vezi sa donošenjem Odluke o zaključenju ugovora za ostvarenje projekta "Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča" u nastavku se prilaže isto obrazloženje kao i uz donošenje predmetne Odluke.

I. Pravna osnova

Na temelju članka 41. Statuta Grada Poreča – Parenzo (“Službeni glasnik Grada Poreča- Parenzo” broj 02/13) predlaže se zaključenje Ugovora o sufinanciranju projekta "Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča" između Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskih voda, Grada Poreča – Parenzo, Općine Tar - Vabriga - Torre - Abrega, Općine Vrsar - Orsera i Općine Funtane - Fontane i Ugovora o partnerstvu na projektu "Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča" između Grada Poreča – Parenzo, Općine Tar - Vabriga - Torre - Abrega, Općine Vrsar - Orsera i Općine Funtane - Fontane.

II. Ocjena stanja

Projekt Poreč - "Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča" je najveći projekt u javnom sektoru na ovim prostorima koji se sufinancira sredstvima europskih fondova.

U njegovu se realizaciju krenulo radi unaprjeđenja zastarjelog sustava odvodnje i sve većih potreba za očuvanjem okoliša i zaštitom prirodnih resursa. Na Poreštini trenutno postoji pet zasebnih sustava odvodnje, gdje se vrši tek mehaničko pročišćavanje s kemijskom obradom otpadnih voda prije nego što se voda podmorskim ispustima ispušta u Jadransko more.

Dio stare kanalizacije u derutnom je stanju i treba ga zamijeniti, a naselja u zaleđu nisu spojena na javni sustav odvodnje otpadnih voda pa ga je potrebno dovesti do tih područja.

III. Osnovna pitanja koja se uređuju Odlukom

Temeljem ove Odluke zaključit će se Ugovori radi ostvarenja Projekta Poreč - "Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča".

Projekt obuhvaća rekonstrukciju postojeće kanalizacijske mreže, proširenje kanalizacijske mreže na dodatna naselja te izgradnju četiri uređaja za pročišćavanje.

Rekonstrukcija postojeće kanalizacijske mreže – obuhvaća cca. 23 km mreže (cca 13 km gravitacijskih kolektora, cca 10 km tlačnih kolektora) i 26 crpnih stanica, izgradnju kolektora do novih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (cca. 13 km), obnovu i poboljšanje postojećih kopnenih dijelova podmorskih ispusta s opremanjem postojećih (ukupno cca. 31 postojeća crpna stanica) i 7 novih crpnih stanica sa opremom za automatiku i telemetriju s uključivanjem u jedinstveni nadzorno-upravljački sustav (NUS).

Izgradnja proširenja kanalizacijske mreže na dodatna naselja – obuhvaća ukupno cca. 62 km mreže (cca 56,5 km gravitacijskih kolektora, cca. 6,5 km tlačnih cjevovoda) i 26 crpnih stanica uz opremanje novih crpnih stanica opremom za automatiku i telemetriju s uključivanjem u jedinstveni nadzorno-upravljački sustav (NUS).

Izgradnja četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda tipa membranski bioreaktor - MBR te postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja – obuhvaća projektiranje i izgradnju četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, i to: Poreč - sjever - kapaciteta 37.000 ES, Poreč - jug - kapaciteta 48.000 ES, Lanterna - kapaciteta 30.000 ES i Vrsar - kapaciteta

22.500 ES, svi tipa membranski bioreaktor - MBR s pojedinačnim i centralnim nadzorno-upravljačkim sustavima i pristupnim prometnicama te projektiranje i izgradnju postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja.

IV. Posljedice proizašle donošenjem ove Odluke

Temeljem Odluke zaključit će se Ugovori o sufinanciranju projekta i o partnerstvu na projektu "Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča".

U okviru pripremnih aktivnosti za provedbu Projekta, izvršene su aktivnosti na usuglašavanju tri temeljna dokumenta, i to:

1. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, koji je pretpostavka za zaključenje Ugovora koji sadrži prijedlog Odluke

Naime, potpisnici ovog Ugovora su Ministarstvo zaštite okoliša, Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode i Odvodnja Poreč d.o.o..

Tim Ugovorom utvrđuju se obveze po pitanju dodjele europskih sredstava. Sastoji se od tri dijela, posebnih uvjeta, opisa projekta i proračuna i općih uvjeta.

Svi dokumenti sukladni su dokumentima koje je izdala Europska komisija i nastavljaju se na njih, jednaki su za sve projekte sufinancirane EU sredstvima i ne mogu se mijenjati u bitnim točkama.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava prilaže se ovom obrazloženju.

2. Ugovora o partnerstvu na projektu "Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča"

Ovim Ugovorom uređuju se odnosi između Odvodnje Poreč d.o.o. kao Korisnika u projektu i Grada Poreča-Parenzo i Općina Tar - Vabriga- Torre – Abrega, Općine Vrsar – Orsera i Općine Funtane – Fontane koje sudjeluju u projektu kao partneri. Istim se određuju svi odnosi između Korisnika i Partnera projekta osim onih koji se odnose na osiguranje sredstava za nacionalno sufinanciranje projekta.

Potpisnici Ugovora su Grad Poreč - Parenzo, Općine Tar - Vabriga- Torre – Abrega, Općine Vrsar – Orsera i Općine Funtane – Fontane i Odvodnja Poreč d.o.o..

3. Ugovora o sufinanciranju projekta "Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča"

Ovim je Ugovorom određeno nacionalno sufinanciranje (sredstva Državnog proračuna, Hrvatskih voda, Grada Poreča-Parenzo i Općina Tar - Vabriga- Torre - Abrega, Općine Vrsar - Orsera i Općine Funtane - Fontane) i nastaviti će se na Sporazum o sufinanciranju od 06.02.2014. godine. Ugovor o sufinanciranju u cijelosti se poziva na odredbe gore navedenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava vezano uz provedbu projekta i povlačenje sredstava, a sukladno zahtjevima koji proizlaze iz EU regulative.

Potpisnici Ugovora su Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode, Grad Poreč - Parenzo i Općine Tar - Vabriga- Torre - Abrega, Općine Vrsar - Orsera i Općine Funtane - Fontane i Odvodnja Poreč d.o.o..

Tijekom postupka usklađivanja navedene dokumentacije, Hrvatske vode su dopisom od 04. veljače 2014. godine utvrdile da podatke u priložima pojedinih dokumenata nije moguće mijenjati uslijed proceduralnih razloga obzirom da prilozi moraju biti istovjetni priložima

Dvostranog sporazuma potpisanog od strane Vlade RH i Europske komisije te stoga predstavljaju sastavni dio tog dokumenta i kao takvi moraju biti uvršteni u Ugovore u neizmijenjenom obliku.

Dana 11. veljače 2014. godine Odvodnji Poreč d.o.o. dostavljena je obavijest od strane Hrvatskih voda o upućivanju Ugovora na usvajanje Upravnom vijeću Hrvatskih voda. Odvodnja Poreč d.o.o. izdala je načelnu suglasnost za daljnji postupak te obavjestila Hrvatske vode da će se postupak nastaviti nakon donošenja odluka od strane gradskih i općinskih predstavničkih tijela.

V. Sredstva potrebna za provođenje Zaključka

Projekt je pripreman u okviru IPA Operativnog programa "Okoliš" 2007-2013, Prioritetna os 2: "Zaštita hrvatskih vodnih resursa kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama". Odobren je za sufinanciranje sredstvima EU 01.07.2013. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 67.187.400 € (od čega sufinanciranje EU iznosi 49.723.623 € (74,6%), a nacionalna komponenta 17.463.777 €).

Sredstva nacionalne komponente u iznosu od 130.279.776,42 kn osiguravaju se na način da ona u jednakim omjerima od po 43.426.592,14 kn osigurava Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode, te Grad Poreč - Parenzo i Općine u svojim proračunima sukladno odredbama ugovora.

Predviđeno trajanje projekta je od 2013. do 2017. godine.